



**FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR**



NOMBRE DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"

N° COP:

1/8 N° ADD: 1

ORGANISMO EJECUTOR:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA

N° VERSIÓN:

1

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento U\$S			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Estado de Situación
						FOCEM	CLE	CLNE			
	A. Sistema de Agua Potable construídos y				6.343.062,90	3.254.914,70	2.307.182,82	780.965,38			
1	A.1 Diseños de Ingeniería										
	Contrato N° 01/2011 - Consorcio de Sistema de Ingeniería		50	1.025,71	51.285,87	0	0	51.285,87	LPI N° 01/2009 - Diseños Ejecutivos para 50 Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales o Urbanas Rurales	08/02/2011	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
	Contrato N° 02/2011 - Codisa		50	1.887,06	94.354,17	0	0	94.354,17	LPI N° 01/2009 - Diseños Ejecutivos para 50 Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales o Urbanas Rurales	08/02/2011	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
2	A.2 Construcción de 80 Sistemas de Agua Potable										
	Contrato N° 04/2010 - Ing. María Ibarrola		5	105.782,39	528.911,95	278.304,59	195.109,26	55.498,08	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
	Contrato N° 05/2010 - CONFORTEC S R.L.		6	83.968,98	561.413,78	288.142,85	222.793,90	50.477,21	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
	Contrato N° 06/2010 - Ing. Miguel Portillo		6	64.587,29	387.523,75	221.544,02	112.705,83	53.273,90	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
	Contrato N° 07/2010 - Integral Ingeniería S,R,L		6	84.059,38	504.358,26	235.720,75	220.111,76	48.523,75	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
	Contrato N° 08/2010 - Las Cumbres S.A.		6	85.431,78	512.590,85	248.788,91	212.178,23	51.623,51	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
	Contrato N° 09/2010 - Ing. Ricardo Díaz		5	94.122,11	470.610,54	208.843,53	215.478,18	46.288,83	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
	Contrato N° 10/2010 - Ing. Alejandro Pérez Heras		5	95.748,24	478.748,20	221.369,41	210.304,28	47.072,51	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
	Contrato N° 11/2010 - D.M.V S.A.		7	96.418,94	674.632,57	335.016,04	266.471,17	73.445,36	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Cerrado Fiscalmente (Recepción Definitiva)
	Contrato N° 12/2010 - M y T S.A.		7	72.033,11	504.231,77	278.646,31	160.075,21	47.510,25	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
	Contrato N° 13/2010 - 2 G S.R.L.		7	123.983,18	867.882,24	434.883,44	344.883,37	88.515,43	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 83 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/08/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
3	A.3 Promoción Social										

Ing. Amitcar Villasant
Técnico en Obras
SENASA - FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora General
SENASA - FOCEM



**FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR**



NOMBRE DEL PROYECTO:

**CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS*

N° COF:

1/8 N° ADD: 1

ORGANISMO EJECUTOR:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA

N° VERSIÓN:

1

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Estado de Situación
						FOCEM	CLF	CLNE			
	A,3 Promoción Social	Contrato N° 57/2010 - REDINSA S.A	20	7.607,72	152.154,38	112.585,42	23.093,39	16.475,57	LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental	14/12/2010	Contrato Cerrado (Con informe Final)
		Contrato N° 58/2010 - GEAM	19	7.609,94	144.589,80	104.909,08	21.548,86	18.130,86	LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental	14/12/2010	Contrato Cerrado (Con informe Final)
		Contrato N° 59/2010 - Consorcio Rio Corriente	21	7.030,16	147.633,37	103.354,22	28.414,14	15.865,01	LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental	20/12/2010	Contrato Cerrado (Con informe Final)
4		A.4 Fiscalización	6	584,67	3.508,00	2.982,00	526,00		FUNCIONARIOS DE SENASA	dic-19	Fiscalización de Obras en las seis comunidades (Colonia Repatriación, 1ra Línea Puerto, Santa Librada, Pareha II, Yacul Guazú, San Lorenzo 2da Línea) En ejecución la localidad de Yacul Guazú
5		A.4 Fiscalización	54	4.171,75	225.274,40	159.340,18	45.308,95	20.625,27	CONSULTORES INDIVIDUALES	oct-10	Contrato Cerrado(Con Informe Final)
6		A.2 Obras para terminar	6	5.510,74	33.064,42	24.684,15	8.380,27	0,00	FUNCIONARIOS DE SENASA	dic-10	Ejecución de Obras en las seis comunidades (Colonia Repatriación, 1ra. Línea Puerto, Santa Librada, Pareha II, Yacul Guazú, San Lorenzo 2da Línea) En ejecución la localidad de Yacul Guazú
Monto Presupuestado					8.806.224,79	7.289.586,69	2.543.432,75	1.053.202,91			
Saldo del componente sistema de agua potable					546.161,69	34.673,36	238.250,97	272.237,57			
B -Sistema de Agua Potable y Letrinas Construidas en Comunidades Indigenas					2.148.885,05	1.053.108,35	884.413,81	231.362,89			
7	B.2 Construcción de 19 sistemas de agua en Comunidades Indigenas	B. Construcción de 19 sistemas de agua en Comunidades Indigenas									Contratos culminados
		Contrato N° 72/2010 - Ing. Julio Gahano	3	83.003,32	249.009,96	90.075,42	132.672,37	26.262,17	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indigenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 73/2010 - 2G S.R.L	5	76.537,56	382.687,78	137.533,52	203.667,35	41.486,91	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indigenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 74/2010 - Las Cumbres S.A.	2	35.812,61	71.625,21	27.897,46	36.097,46	7.630,29	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indigenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 75/2010 - D.M.V. S.A.	2	64.035,78	128.071,55	63.090,03	51.738,74	13.242,78	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indigenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista.

J. Vazquez
Lic. Carmen Vazquez Peña
Coordinadora General
SENASA - FOCEM

Amilcar
ing. Amilcar Villasana
Técnico en Obras
SENASA - FOCEM



**FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR**



NOMBRE DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS"

N° COF:

1/8 N° ADD: 1

ORGANISMO EJECUTOR:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA

N° VERSIÓN:

1

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Estado de Situación
						Financiamiento US\$					
						FOCEM	CLE	CLNE			
		Contrato N° 76/2010 - Filártiga Cárdenas y Asoc	3	138.909,76	416.729,28	183.927,37	184.063,96	48.738,35	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
		Contrato N° 77/2010 - SOTEC S.A	4	102.783,84	411.135,37	179.074,43	187.741,47	44.319,47	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
8		B Promoción Agua y Letrinas	19	5.878,53	111.692,07	83.848,64	17.662,21	10.181,22	CONSULTORES INDIVIDUALES	dic-10	Contrato Cerrado(Con Informe Final)
9		B.1 Promoción Letrinas	151	66,96	10.111,00	8.834,00	1.277,00		FUNCIONARIOS DE SENASA	N/A	En ejecución, promoción social en las localidades de Jericó, Tobacom y Santa Teresita, en los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes.
10		B.1 Promoción Agua	3	2.504,33	7.513,00	6.628,00	887,00		FUNCIONARIOS DE SENASA	N/A	En ejecución, promoción social, en las localidades de Jope, Aldea 2, Aldea 10, de Campo Alegre, Departamento de Boquerón.
11		Fiscalización Agua y Letrinas	19	5.049,08	95.932,54	74.136,64	13.089,44	8.706,46	CONSULTORES INDIVIDUALES	mar-11	Contrato Cerrado(Con Informe Final)
12		B.3 Fiscalización Letrinas	151	24,07	3.635,00	3.137,00	498,00		FUNCIONARIOS DE SENASA	N/A	Fiscalización de obras en las localidades de Jericó, Tobacom y Santa Teresita, en los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes
13		B.3 Fiscalización Agua	3	2.573,00	7.719,00	6.034,00	1.685,00		FUNCIONARIOS DE SENASA	N/A	Fiscalización de obras, en las localidades de Jope, Aldea 7, Aldea 10 y Campo Alegre, Departamento de Boquerón.
14		B.2 Obras Letrinas									
		Contrato N° 45/2017 - Engineering S.A	151	435,83	65.811,00	49.131,02	8.670,18	8.009,80	LCO N° 16/2017 - Construcción de Unidad Sanitaria Básica para Comunidades Indígenas	28/12/2017	Construcción de 151 Letrinas en 3 comunidades indígenas: Santa Teresita(13 unidades), Jericó(38 unidades) y Tobacom(100 unidades). Chaco, con recepción definitiva de obras
-15		B.2 Obras Agua									
		Contrato N° 02/2018 - EAH Construcciones	2	80.899,01	161.798,01	120.789,86	21.315,86	19.692,29	LPN N° 15/2017 - Construcción y Provisión de Aljibes en Comunidades Indígenas Boquerón	09/04/2018	Construcción y Provisión de Aljibes en Comunidades Indígenas en las localidades de Aldea 2 y Aldea 10 de Campo Alegre Departamento de Boquerón
		Contrato N° 44/2017 - G y G Empreendimientos Comerciales S.R.L	1	25.414,28	25.414,28	18.972,96	3.348,17	3.093,15	CD N° 40/2017 - Culminación de la Construcción de Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Jope Chaco	28/12/2017	Obras para culminación de la construcción de Sistema de Agua Potable en la comunidad de Jope, Chaco, con recepción definitiva de obras
Monto Presupuestado					2.331.812,82	1.332.469,16	916.125,16	284.981,84			
Saldo del componente sistema de agua potable y letrinas, construidas en comunidades indígenas					284.770,77	280.381,51	81.711,35	52.698,11			

Carmen Vázquez Peña
Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora General
SENASA - FOCEM

Amílcar Villasanti
Ing. Amílcar Villasanti
Técnico en Obras
SENASA - FOCEM



**FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR**



NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS

N° COF:

1/8 N° ADD: 1

ORGANISMO EJECUTOR:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA

N° VERSIÓN:

1

N° de Adquisici	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$:			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Estado de Situación
						FOCEM	CLE	CLNE			
		Sistema de Alcantarillado Sanitario Construidos en Iturbe y Caazapá			8 454 430,85	5 059 830,70	2 368 382,95	1 028 217,20			
16	Promoción Social Alcantarillado (Iturbe y Caazapá)		2	53 526,05	107 052,09	78 816,42	18 714,20	9 521,47	CONSULTORES INDIVIDUALES	dic-10	Contrato Cerrado(Con Informe Final)
17	C 2 2. Promoción Iturbe		1	13 344,00	13 344,00	10 713,00	1 890,00	741,00	FUNCIONARIOS DE SENASA		En ejecución, promoción social en la ciudad de Iturbe
18	C 2 3. Supervisión SENASA Iturbe		1	5 196,00	5 196,00	4 417,00	779,00		FUNCIONARIOS DE SENASA		En ejecución, supervisión de obras en la ciudad de Iturbe.
19	C 2 3. Fiscalización Iturbe										
	Contrato N°56/2010 - Consorcio de Agua Potable y Saneamiento		1	255 652,07	255 652,07	117 270,53	110 733,55	27 647,99	LPI N° 01/2009 - Fiscalización de Obras de Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	15/12/2010	Contrato Cerrado (Informe Final)
20	Fiscalización de Obras del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en la Ciudad de Iturbe		1	218 220,99	218 220,99	162 912,28	28 749,23	26 559,48	LPI	30/04/2019	Pendiente de Proceso de Licitación
	Fiscalización Iturbe - Consultor Individual		1	36 120,79	36 120,79		32 837,08	3 283,71	CONSULTORES INDIVIDUALES	jun-12	Contrato Cerrado(Con Informe Final)
21	C 2 1. Obras Iturbe										
	Contrato N° 53/2009 - Ing. Julio Galiano Morán		1	784 514,52	784 514,52	595 418,17	103 410,85	85 685,50	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista.
	Contrato N° 54/2009 - Ing. Fernando Moreno		1	225 382,85	225 382,85	199 940,52	0,00	25 442,33	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
	Contrato N° 89/2012, M & T S A		1	1 425 296,66	1 425 296,66	474 848,74	788 853,27	161 594,65	LPN N° 06/2012 - Construcción de Planta de Tratamiento de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe.	14/12/2012	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista.
22	Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento de Desague Cloacal de la Ciudad de Iturbe, Departamento de Guara		1	379 567,00	379 567,00	85 010,08	248 360,16	46 196,76	LPN	01/09/2019	Pendiente de Proceso de Licitación
23	Contrato N° 06/2018 Ing. Jorge Marin Postigo - JMP		1	44 553,00	44 553,00	33 260,92	5 665,57	5 422,51	Solicitud de Propuesta N° 01/2018 - Contratación de Servicio de Consultoría para readecuación, ajuste, ampliación y actualización de diseño ejecutivo de redes colectoras de desague cloacal para la ciudad de Iturbe y Caazapá	07/08/2018	En etapa de ejecución Consultoría para adecuación, ajuste, ampliación y actualización de Diseño Ejecutivo de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe
24	Construcción de la Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de ITURBE, Departamento de Guará		1	1 278 978,19	1 278 978,19	954 817,68	168 497,24	155 663,27	LPN	2019	Pendiente de Proceso de Licitación
25	C 1 2. Promoción Caazapá		1	19 273,00	19 273,00	15 373,00	2 713,00	1 185,00	FUNCIONARIOS DE SENASA		En ejecución, promoción social en la ciudad de Caazapá, Departamento de Caazapá
26	C.1.3. Supervisión Caazapá		1	7 088,00	7 088,00	6 023,00	1 063,00		FUNCIONARIOS DE SENASA		Supervisión a ser ejecutada cuando inicien las obras en la ciudad de Caazapá.
27	C.1.3. Fiscalización Caazapá										
	Contrato N°55/2010 - Consorcio Ingeniería Sanitaria		1	227 460,60	227 460,60	102 510,38	100 388,10	24 562,12	LPI N° 01/2009 - Fiscalización de obras de Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	15/12/2010	Contrato Cerrado (Informe Final)

C. Vazquez
Ing. Carmen Vazquez Peña
Coordinadora General
SENASA - FOCEM

Amilcar Villalva
Ing. Amilcar Villalva
Técnico en Obras
SENASA - FOCEM



**FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR**



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS"
N° COF: 1/8 **N° ADD:** 1
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
N° VERSIÓN: 1

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Estado de Situación	
						FOCEM	CFE	CLNE				
	Fiscalización de Obras en Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en la Ciudad de Caazapa		1	267.943,01	267.943,01	200.032,12	35.299,79	32.611,10	LPN	2019	Pendiente de Proceso de Licitación	
28	G.1.1. Obras Caazapa											
	Contrato N° 51/2009 - D.C. Ingeniería S.A.		1	1.107.718,27	1.107.718,27	558.834,15	423.993,94	124.890,18	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbide y Caazapa	18/12/2009	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo	
	Contrato N° 52/2009 - Ocho A S.A.		1	226.569,91	226.569,91	201.180,00	0,00	25.389,91	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbide y Caazapa	18/12/2009	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo	
29	Contrato N° 42/2017, TECO S.R.L.		1	975.000,00	975.000,00	727.863,59	128.450,05	118.666,36	LPN N° 14/2017 Construcción de la Planta de Tratamiento de Desague Cloacal para la Ciudad de Caazapa	22/12/2017	En ejecución Construcción de la Planta de Tratamiento de Desague Cloacal para la Ciudad de Caazapa.	
30	Consultoría para readequación, ajuste, ampliación, actualización de diseño ejecutivo de planta de tratamiento y redes colectoras de desague cloacal para la ciudad de Caazapa		1	98.360,00	98.360,00	73.430,39	12.958,30	11.971,31	LCO	30/04/2019	En de Proceso de Licitación	
31	Construcción de la Red Básica de Alcantarillado Sanitario Condominial para la Ciudad de Caazapa		1	1.160.000,01	1.160.000,01	865.994,84	152.622,62	141.182,55	LPN	2019	Pendiente de Proceso de Licitación	
Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 54/2009 Ing. Fernando Moreno, rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo					-230.912,09	-230.912,09						
Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 52/2009 Ocho A S.A., rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo					-177.946,02	-177.946,02						
Monto Presupuestado					9.208.943,21	8.958.526,92	2.671.657,56	1.681.968,84				
Saldo del componente Saneamiento - Alcantarillado Condominial					854.922,44	248.736,22	195.274,74	23.421,46				
D-Unidad Ejecutora Operativa y Capacitación para ejecutar el Proyecto					1.383.420,03	203.226,00	638.142,90	544.051,13				
	Expedientes a rendir				794.653,03	0,00	430.219,90	364.433,13				
	Capacitación				8.560,00	0,00	7.648,00	912,00				
	Unidad Ejecutora-Antes de la reformulación				173.400,00	0,00	162.411,00	10.989,00				
Unidad Ejecutora - Reformulación												
	Honorarios Profesionales		1	217.500,00	217.500,00	168.068,00	29.659,00	19.773,00				
	Gastos de Personal		1	142.900,00	142.900,00	0,00		142.900,00				
	Pasajes y Viáticos		1	46.407,00	46.407,00	35.158,00	6.205,00	5.044,00				
Monto Presupuestado					1.383.420,03	203.226,00	638.142,90	544.051,13				
Saldo componente Unidad Ejecutora					0,00	0,00	0,00	0,00				
	Auditoría Externa				43.500,00	43.500,00						
	Imprevistos				201.377,56	171.170,92	30.206,63					
Total sin imprevistos							10.438.411,00	6.769.360,00	2.932.984,00			
SUB-TOTAL					18.574.676,36	9.785.750,67	6.204.329,11	2.584.596,60				
TOTAL PRESUPUESTO					20.339.133,00	10.606.581,92	6.799.567,00	2.932.983,74				
SALDO DEL PRESUPUESTO					1.764.456,64	820.831,25	595.237,89	348.387,14				

OBSERVACION: El importe registrado en cada contrato está en virtud a lo efectivamente gastado.

Carla Vazquez Peña
Lc. Carlen Vazquez Peña
 Coordinadora General
 SENASA - FOCEM

Amilcar Villasanti
Ing. Amilcar Villasanti
 Técnico en Obras
 SENASA - FOCEM