

**FOCEM - PROYECTO CORRIENTES**

**PLAN DE ADQUISICIONES**

Plan de Cuentas Nombre y Nº	Descripción de la Adquisición	Monto U\$S	Subtotales	Modalidad de Compra	Fecha de Llamado a Licitación	Financiamiento			Estado de Situación Fecha	Comentarios			
						FOCEM 85%	Provincia						
							Elegibles	No Elegibles					
Construcciones en Bienes de Dominio Público Prog: 17 SubProg: 0 Proy: 1 ActOb: 62 Partida: 422	<b>Componente 1: Ampliación de ET Iberá</b>	<b>1.026.537,32</b>				<b>706.523,66</b>	<b>124.680,65</b>	<b>195.333,01</b>					
	<b>Subcomponentes:</b>												
	1 Equipamiento Línea Libres SUR	406.561,97	831.204,31	Licitación Internacional Nº 1/11	21-06-11	345.577,67	60.984,30	95.542,06	Pendiente				
	2 Sistema de Control	68.777,42				58.460,81	10.316,61	16.162,69	Pendiente				
	3 Protecciones	83.604,52				71.063,84	12.540,68	19.647,06	Pendiente				
	4 Sistema de Comunicaciones	72.709,68				61.803,23	10.906,45	17.086,77	Pendiente				
	5 Cableado y Conexión	60.105,48				51.089,66	9.015,82	14.124,79	Pendiente				
	6 Obra Civil	108.116,21				91.898,78	16.217,43	25.407,31	Pendiente				
	7 Iluminación. Equipamiento	8.225,81				6.991,94	1.233,87	1.933,06	Pendiente				
	8 Instalaciones Provisorias	11.290,32				9.596,77	1.693,55	2.653,23	Pendiente				
	9 Planos Conforme a Obra	5.522,58				4.694,19	828,39	1.297,81	Pendiente				
	10 Ensayos y Puesta en Servicio	6.290,32				5.346,77	943,55	1.478,23	Pendiente				
	<b>Total sin Impuestos</b>	<b>831.204,31</b>							Pendiente				
	<b>Impuestos (23,5 %)</b>	<b>195.333,01</b>							Pendiente				
	<b>Componente 2: LAT 132kV Iberá-Libres N</b>	<b>10.300.812,68</b>				<b>7.089.628,16</b>	<b>1.251.110,85</b>	<b>1.960.073,67</b>					
	<b>Subcomponentes:</b>												
	1 Conductores	1.773.476,80	2.148.698,62	Lic.Internac.Nº 4/11	27-06-11	1.507.455,28	266.021,52	416.767,05	Pendiente				
	2 Cable de Guardia	375.221,82				318.938,55	56.283,27	88.177,13	Pendiente				
	3 Estructuras	1.448.621,26	1.448.621,26	Lic.Internac.Nº 5/11	28-11-11	1.231.328,07	217.293,19	340.426,00	Pendiente				
	4 Aisladores	320.175,69	4.743.419,13	Licitación Internacional Nº 2/11	21-06-11	272.149,34	48.026,35	75.241,29	Pendiente				
	5 Morsetería del Conductor	351.868,92				299.088,58	52.780,34	82.689,20	Pendiente				
	6 Morsetería del Cable de Guardia	749.702,28				637.246,94	112.455,34	176.180,04	Pendiente				
	7 Sistema de puesta a Tierra	341.026,50				289.872,52	51.153,97	80.141,23	Pendiente				
	8 Construcción	2.781.404,72				2.364.194,01	417.210,71	653.630,11	Pendiente				
	9 Puesta en Servicio	199.241,03				169.354,87	29.886,15	46.821,64	Pendiente				
	<b>Total sin Impuestos</b>	<b>8.340.739,02</b>										Pendiente	
	<b>Impuestos (23,5 %)</b>	<b>1.960.073,67</b>										Pendiente	
	<b>Componente 3: ET Paso de los Libres Norte</b>	<b>5.800.392,66</b>							<b>3.992.173,09</b>	<b>704.501,13</b>	<b>1.103.718,44</b>		
	<b>Subcomponentes:</b>												
	1 Equip.Campo y Trafo(Rama 1 del Polígono)		636.000,00	Lic.Internac.Nº3/11	27-06-11								
	Equipamiento de Campo	636.000,00				540.600,00	95.400,00	149.460,00	Pendiente				
	2 Equip.Línea Iberá (Rama 2 del Polígono)	778.022,66	4.060.674,22	Licitación Internacional Nº 1/11	21-06-11	661.319,26	116.703,40	182.835,33	Pendiente				
	3 Equip.Línea Libres Sur (Rama 3 del Polígono)	440.012,42				374.010,56	66.001,86	103.402,92	Pendiente				
	4 Equip.Medía Tensión en 33 kV	440.012,42				374.010,56	66.001,86	103.402,92	Pendiente				
	5 Equip.Medía Tensión en 13,2 kV	350.319,62				297.771,68	52.547,94	82.325,11	Pendiente				
	6 Sistema de Telecontrol	430.631,61				366.036,87	64.594,74	101.198,43	Pendiente				
	7 Protecciones	239.745,16				203.783,39	35.961,77	56.340,11	Pendiente				
	8 Sistema de Comunicaciones	106.866,77				90.836,76	16.030,02	25.113,69	Pendiente				
	9 Servicios Auxiliares	128.516,13				109.238,71	19.277,42	30.201,29	Pendiente				
	10 Cableado y Conexión	151.345,16				128.643,39	22.701,77	35.566,11	Pendiente				
	11 Sistema contra Incendio	297.847,42				253.170,31	44.677,11	69.994,14	Pendiente				
	12 Obra Civil	34.274,19				29.133,06	5.141,13	8.054,44	Pendiente				
	13 Iluminación. Equipamiento	552.496,77				469.622,26	82.874,52	129.836,74	Pendiente				
	14 Instalaciones Provisorias	38.125,81				32.406,94	5.718,87	8.959,56	Pendiente				
	15 Planos Conforme a Obra	40.322,58				34.274,19	6.048,39	9.475,81	Pendiente				
	16 Ensayos y Puesta en Servicio	15.200,00				12.920,00	2.280,00	3.572,00	Pendiente				
	<b>Total sin Impuestos</b>	<b>4.696.674,22</b>										Pendiente	
	<b>Impuestos (23,5 %)</b>	<b>1.103.718,44</b>							Pendiente				
	<b>Componente 4: LAT 132kV Libres N-Libres S</b>	<b>732.292,81</b>				<b>504.007,20</b>	<b>88.942,45</b>	<b>139.343,17</b>					
	<b>Subcomponentes:</b>												
	1 Conductores	126.077,85	152.752,66	Lic.Internac.Nº 4/11	27-06-11	107.166,17	18.911,68	29.628,29	Pendiente				
	2 Cable de Guardia	26.674,81				22.673,59	4.001,22	6.268,58	Pendiente				
	3 Estructuras	102.983,62	102.983,62	Lic.Internac.Nº 5/11	28-11-11	87.536,07	15.447,54	24.201,15	Pendiente				
	4 Aisladores	22.761,54	337.213,37	Licitación Internacional Nº 2/11	21-06-11	19.347,31	3.414,23	5.348,96	Pendiente				
	5 Morsetería del Conductor	25.014,64				21.262,44	3.752,20	5.878,44	Pendiente				
	6 Morsetería del Cable de Guardia	53.296,92				45.302,38	7.994,54	12.524,78	Pendiente				
	7 Sistema de puesta a Tierra	24.243,84				20.607,26	3.636,58	5.697,30	Pendiente				
	8 Construcción	197.732,23				168.072,40	29.659,83	46.467,07	Pendiente				
	9 Puesta en Servicio	14.164,20				12.039,57	2.124,63	3.328,59	Pendiente				
	<b>Total sin Impuestos</b>	<b>592.949,65</b>							Pendiente				
	<b>Impuestos (23,5 %)</b>	<b>139.343,17</b>							Pendiente				
	<b>Componente 5: Ampliación de ET Libres Sur</b>	<b>1.008.795,38</b>				<b>694.312,61</b>	<b>122.525,76</b>	<b>191.957,02</b>					
	<b>Subcomponentes:</b>												
	1 Equipamiento Línea Libres SUR	406.561,97	816.838,37	Licitación Internacional Nº 1/11	21-06-11	345.577,67	60.984,30	95.542,06	Pendiente				
	2 Sistema de Control	39.745,16				33.783,39	5.961,77	9.340,11	Pendiente				
	3 Protecciones	83.604,52				71.063,84	12.540,68	19.647,06	Pendiente				
	4 Sistema de Comunicaciones	96.903,23				82.367,74	14.535,48	22.772,26	Pendiente				
	5 Cableado y Conexión	60.105,48				51.089,66	9.015,82	14.124,79	Pendiente				
	6 Obra Civil	98.588,98				83.800,63	14.788,35	23.168,41	Pendiente				
	7 Iluminación. Equipamiento	8.225,81				6.991,94	1.233,87	1.933,06	Pendiente				
	8 Instalaciones Provisorias	11.290,32				9.596,77	1.693,55	2.653,23	Pendiente				
	9 Planos Conforme a Obra	5.522,58				4.694,19	828,39	1.297,81	Pendiente				
	10 Ensayos y Puesta en Servicio	6.290,32				5.346,77	943,55	1.478,23	Pendiente				
	<b>Total sin Impuestos</b>	<b>816.838,37</b>							Pendiente				
	<b>Impuestos (23,5 %)</b>	<b>191.957,02</b>							Pendiente				
	Partida: 349 Servicios Técnicos y Profesionales No Especificados	<b>Auditoría FOCEM Total sin Impuestos</b>	<b>152.784,06</b>		FOCEM		<b>129.866,45</b>	<b>22.917,61</b>	<b>35.904,25</b>	Pendiente			
		<b>Impuestos (23,5 %)</b>	<b>35.904,25</b>										
			<b>19.057.519,17</b>				<b>13.116.511,17</b>	<b>2.314.678,44</b>	<b>3.626.329,56</b>				

Plan de Cuentas Nombre y Nº	TOTALES POR LICITACIÓN O CONTRATACIÓN							Estado de Situación Fecha	Comentarios
	LICITACIÓN O CONTRATACIÓN	Elegible	Impuestos 23,5%	Total	Focem	Provincia			
						Elegibles	No Elegibles		
Construcciones en Bienes de Dominio Público Prog: 17 SubProg: 0 Proy: 1 ActOb:62 Partida 422	LICITACIÓN Nº 1	5.708.716,89	1.341.548,47	7.050.265,36	4.852.409,36	856.307,53	1.341.548,47	Pendiente	
	LICITACIÓN Nº 2	5.080.632,50	1.193.948,64	6.274.581,14	4.318.537,63	762.094,88	1.193.948,64	Pendiente	
	LICITACIÓN Nº 3	636.000,00	149.460,00	785.460,00	540.600,00	95.400,00	149.460,00	Pendiente	
	LICITACIÓN Nº 4	2.301.451,28	540.841,05	2.842.292,34	1.956.233,59	345.217,69	540.841,05	Pendiente	
	LICITACIÓN Nº 5	1.551.604,88	364.627,15	1.916.232,02	1.318.864,15	232.740,73	364.627,15	Pendiente	
Partida: 349	AUDITORIA FOCEM	152.784,06	35.904,25	188.688,31	129.866,45	22.917,61	35.904,25	Pendiente	
	<b>TOTALES</b>	<b>19.057.519,17</b>	<b>13.116.511,17</b>	<b>13.116.511,17</b>	<b>13.116.511,17</b>	<b>2.314.678,44</b>	<b>3.626.329,56</b>		