

## PLAN DE ADQUISICIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Nombre del Proyecto: "Pavimentación asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de las Rutas 6 y 7, Corredores de Integración Regional, Pdte. Franco-Cedrales".

País: Paraguay

Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde: Agosto/2009 Hasta: Agosto 2011

PLAN DE ADQUISICIONES												
Plan de cuentas		Descripción de la adquisición		Cantidad	Costo Unitario US\$	Monto US\$	Modalidad de compra	Fecha	Financiamiento		Estado de situación - Fecha	Comentario
N°	Nombre								FOCEM 85%	LOCAL 15%		
		<b>Componente: "Pavimentación asfáltica sobre Empedrado del Tramo Alimentador de las Rutas 6 y 7, Corredores de Integración Regional, Pdte. Franco-Cedrales".</b>			5.315.000	5.315.000			4.517.000	798.000		COF N° 0408
200 100 100 10	Antic.Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Ext.	<b>Sub componente 1</b>	<b>Construcción de obra</b>	1	4.895.000	4.895.000	LPI	Ago-09	4.160.000	735.000	Pendiente	
200 100 200 10	Antic.Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Loc.											
300 100 100 10	Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Ext.											
300 100 200 10	Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Loc.											
400 100 100 10	Retenc. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Ext.											
400 100 100 10	Retenc. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Loc.											
200 100 100 20	Antic. Fiscaliz.Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco- Cedrales F.Ext.	<b>Sub componente 2</b>	<b>Fiscalización de obra</b>	1	400.000	400.000	LPI	Ago-09	340.000	60.000	Pendiente	
200 100 200 20	Antic.Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Loc.											
300 200 100 10	Fiscaliz.Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Ext.											
300 200 200 10	Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Loc.											
400 100 100 20	Retenc. Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Ext.											
100 100 200 20	Retenc. Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales F.Loc.											
200 100 100 30	Antic. Auditoria Exter. Proyecto Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco -Cedrales F.Ext.	<b>Sub componente 3</b>	<b>Auditoria Externa **</b>	1	20.000	20.000	CO	Ago-09	17.000	3.000	Pendiente	
200 100 200 30	Antic. Auditoria Exter. Proyecto Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales -F. Loc.											
300 300 100 10	Auditoria Externa Proyecto Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco - Cedrales -F. Ext.											
300 300 200 10	Auditoria Externa Proyecto Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Presidente Franco- Cedrales -F.Loc.											

LPI: Licitación Pública Internacional

CO: Concurso de Ofertas

(\*\*) La contratación de la consultora para la Auditoría Externa está prevista para la duración del proyecto, con la posibilidad de realizar revisiones intermedias durante cada ejercicio, de acuerdo a un plan de trabajo y un Informe Final anual. No incluye IVA.

## PLAN DE ADQUISICIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Nombre del Proyecto: "Pavimentación Asfáltica sobre empedrado del Tramo Alimentador de la Ruta 2, Corredor de Integración Regional, Itacurubi de la Cordillera - Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero".

País: Paraguay

Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones:

Desde: Agosto 2009 Hasta: Enero 2011

PLAN DE ADQUISICIONES											
N°	Plan de cuentas Nombre	Descripción de la adquisición	Canti- dad	Costo Unitario US\$	Monto US\$	Modalidad de compra	Fecha	Financiamiento		Estado de situación - Fecha	Comentario
								FOCEM 85%	LOCAL 15%		
		<b>Componente: Pavimentación Asfáltica sobre empedrado del Tramo Alimentador de la Ruta 2, Corredor de Integración Regional, Itacurubi de la Cordillera - Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero".</b>		4.715.000	4.715.000			4.008.000	707.000		COF N° 05/08
200 100 100 10	Antic.Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera - Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F. Ext.	Sub componente 1 Construcción de obra	1	4.345.000	4.345.000	LPI	Ago-09	3.693.000	652.000	Pendiente	
200 100 200 10	Antic.Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F.Loc.										
300 100 100 10	Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera - Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F.Ext.										
300 100 200 10	Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera - Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F.Loc.										
400 100 100 10	Retenc. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino CaballeroF. Ext.										
400 100 100 10	Retenc. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino CaballeroF.Loc.										
200 100 100 20	Antic. Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F.Ext.	Sub componente 2 Fiscalización de obra	1	350.000	350.000	LPI	Ago-09	298.000	52.000	Pendiente	
200 100 200 20	Antic.Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino CaballeroF.Loc.										
300 200 100 10	Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino CaballeroF. Ext.										
300 200 200 10	Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F.Loc.										
400 100 100 20	Retenc. Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino CaballeroF. Ext.										
100 100 200 20	Retenc. Fiscaliz. Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F.Loc.										
200 100 100 30	Antic. Auditoría Exter. Proyecto Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F.Exter.	Sub componente 3 Auditoría Externa **	1	20.000	20.000	CO	Ago-09	17.000	3.000	Pendiente	
200 100 200 30	Antic. Auditoría Exter. Proyecto Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F. Loc.										
300 300 100 10	Auditoría Externa Proyecto Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino CaballeroF. Exter.										
300 300 200 10	Auditoría Externa Proyecto Pavim.Asf.s/Empedrado Tramo Itacurubi de la Cordillera -Valenzuela - Gral. Bernardino Caballero F.Loc.										

LPI: Licitación Pública Internacional

CO: Concurso de Ofertas

(\*\*) La contratación de la consultora para la Auditoría Externa está prevista para la duración del proyecto, con la posibilidad de realizar revisiones intermedias durante cada ejercicio, de acuerdo a un plan de trabajo y un Informe Final anual.

No incluye IVA

## PLAN DE ADQUISICIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Nombre del Proyecto: "Recapado del Tramo Alimentador de las Rutas 1 y 6, Corredores de Integración Regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz, Ruta Graneros del Sur".

País: Paraguay

Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones:

Desde: Agosto/2009 Hasta: Enero/2011

PLAN DE ADQUISICIONES											
N°	Plan de cuentas	Descripción de la adquisición	Cantidad	Costo Unitario US\$	Monto US\$	Modalidad de compra	Fecha	Financiamiento		Estado de situación - Fecha	Comentario
								FOCEM 85%	LOCAL 15%		
		<b>Componente: "Recapado del Tramo Alimentador de las Rutas 1 y 6, Corredores de Integración Regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz, Ruta Graneros del Sur".</b>		3.640.000	3.640.000			3.092.750	547.250		N° COF 06/08
200 100 100 10	Antic. Recapado del Tramo Rutas 1 (Carmen del Paraná) - La Paz. F. Ext.	<b>Sub componente 1</b>	1	3.355.000	3.355.000	LPI	Ago-09	2.850.000	505.000	Pendiente	
200 100 200 10	Antic. Recapado Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Loc.										
300 100 100 10	Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz. F. Ext.										
300 100 200 10	Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Loc.										
400 100 100 10	Retenc. Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Ext.										
400 100 100 10	Retenc. Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Loc.										
200 100 100 20	Antic. Fiscaliz. Recapado Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Ext.	<b>Sub componente 2</b>	1	270.000	270.000	LPI	Ago-09	230.000	40.000	Pendiente	
200 100 200 20	Antic. Fiscaliz. Recapado Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Loc.										
300 200 100 10	Fiscaliz. Recapado Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Ext.										
300 200 200 10	Fiscaliz. Recapado Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Loc.										
400 100 100 20	Retenc. Fiscaliz. Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Ext.										
100 100 200 20	Retenc. Fiscaliz. Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Loc.										
200 100 100 30	Antic. Auditoria Exter. Proyecto Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Exter.	<b>Sub componente 3</b>	1	15.000	15.000	CO	Ago-09	12.750	2.250	Pendiente	
200 100 200 30	Antic. Auditoria Exter. Proyecto Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Loc.										
300 300 100 10	Auditoria Externa Proyecto Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Exter.										
300 300 200 10	Auditoria Externa Proyecto Recapado del Tramo Ruta 1 (Carmen del Paraná) - La Paz F. Loc.										

LPI: Licitación Pública Internacional

CO: Concurso de Ofertas

(\*\*) La contratación de la consultoría para la Auditoria Externa está prevista para la duración del proyecto, con la posibilidad de realizar revisiones intermedias durante cada ejercicio, de acuerdo a un plan de trabajo y un Informe Final anual. No incluye IVA

*Handwritten signature*