

|                                                                                | PRESUPUESTO VIGENTE |                |                |                   | NUEVO PRESUPUESTO |                |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                                | FOCEM               | ELEGIBLE       | NO ELEGIBLE    | PRESUPUESTO TOTAL | FOCEM             | ELEGIBLE       | NO ELEGIBLE    | TOTAL            |
| <b>RESERVA DE CRÉDITO PARA INTERVENCIÓN EN CAAZAPÁ</b>                         |                     |                |                |                   |                   |                |                |                  |
| Evaluación del estado de Obras Caazapá (Consultoría Caazapá Productos 3,4 y 5) | 53.187              | 11.325         | 8.163          | 72.675            | 47.356            | 6.450          | 7.841          | 61.647           |
| Supervisión Caazapá                                                            | 5.682               | 1.159          | 0              | 6.842             | 5.682             | 1.160          | 0              | 6.842            |
| Fiscalización Caazapá                                                          | 164.614             | 68.897         | 25.259         | 258.770           | 164.614           | 436.230        | 25.581         | 626.425          |
| Obras Caazapá                                                                  | 1.761.358           | 804.291        | 297.721        | 2.863.370         | 1.767.189         | 441.833        | 297.721        | 2.506.743        |
| Unidad Ejecutora                                                               | 16.296              | 3.325          | 26.061         | 45.682            | 16.296            | 3.325          | 26.061         | 45.682           |
|                                                                                | <b>2.001.137</b>    | <b>888.997</b> | <b>357.204</b> | <b>3.247.339</b>  | <b>2.001.137</b>  | <b>888.998</b> | <b>357.204</b> | <b>3.247.339</b> |



*[Signature]*  
Lic. César G. Martínez  
Coordinador General  
Proyecto SENASA-FOCEM

*[Signature]*  
Lic. Carmen Vázquez Peña  
Coordinadora Adm. Financiera  
Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO: \*CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS\*  
N° COF: 1/8 N° ADO: 2  
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA  
N° VERSIÓN: SEPTIEMBRE/2024

| N° de Adquisición | Descripción de la adquisición                   | Componente / Actividad                                   | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total  | Plan de Adquisiciones (PA) |              |            | Modalidad de Compra                                                                                      | Fecha (estimación) | Comentarios                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   |                                                 |                                                          |          |                |              | FOCEM                      | CLE          | CLNE       |                                                                                                          |                    |                                                           |
| 1                 | A.1 Diseños de Ingeniería                       | A.1 Diseños de Ingeniería                                |          |                | 6.501.499,60 | 3.187.699,27               | 2.505.307,65 | 808.492,68 |                                                                                                          |                    |                                                           |
|                   |                                                 | Contrato N° 01/2011 - Consorcio de Sistema de Ingeniería | 50       | 1.025,71       | 51.285,67    |                            |              | 51.285,67  | LPI N° 01/2009 - Diseños Ejecutivos para 50 Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales o Urbanas Rurales  | 08/02/2011         | Contrato Rescindido por mutuo acuerdo                     |
|                   |                                                 | Contrato N° 02/2011 - Codisa                             | 50       | 1.887,08       | 94.354,15    |                            |              | 94.354,15  | LPI N° 01/2009 - Diseños Ejecutivos para 50 Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales o Urbanas Rurales  | 08/02/2011         | Contrato Rescindido por mutuo acuerdo                     |
| 2                 | A.2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable | A.2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable          |          |                |              |                            |              |            |                                                                                                          |                    |                                                           |
|                   |                                                 | Contrato N° 04/2010 - Ing. Mario Ibarrola                | 5        | 105.019,43     | 525.097,15   | 274.538,63                 | 195.112,04   | 55.446,48  | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental | 17/06/2010         | Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)                   |
|                   |                                                 | Contrato N° 05/2010 - CONFORTEC S R.L.                   | 6        | 91.559,41      | 549.356,48   | 276.085,37                 | 222.793,90   | 50.477,21  | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental | 17/06/2010         | Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)                   |
|                   |                                                 | Contrato N° 06/2010 - Ing. Miguel Portillo               | 6        | 64.175,26      | 385.051,54   | 219.084,14                 | 127.550,52   | 38.416,88  | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental | 17/06/2010         | Contrato Rescindido por causas imputables al contratista, |
|                   |                                                 | Contrato N° 07/2010 - Integral Ingeniería S.R.L.         | 6        | 83.020,21      | 498.121,27   | 229.488,21                 | 220.109,28   | 48.523,78  | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental | 17/06/2010         | Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)                   |
|                   |                                                 | Contrato N° 08/2010 - Las Cumbres S A                    | 6        | 84.877,10      | 509.262,62   | 245.480,85                 | 205.306,28   | 54.421,48  | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental | 17/06/2010         | Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)                   |



*[Signature]*  
Lic. César G. Martínez  
Coordinador General  
Proyecto SENASA-FOCEM

*[Signature]*  
Lic. Carmen Vázquez Peña  
Coordinadora Adm. Financiera  
Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO: \*CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS\*  
N° COF: 1/8 N° ADD: 2  
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA  
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

| Plan de Adquisiciones (PA) |                                                 |                                                 |          |                |             |                     |            |           |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° de Adquisici            | Descripción de la adquisición                   | Componente /Actividad                           | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total | Financiamiento U\$S |            |           | Comentarios                                                                                                                                                                   |
|                            |                                                 |                                                 |          |                |             | FOCEM               | CIE        | CLNE      |                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                 | Contrato N° 09/2010 - Ing Ricardo Diaz          | 5        | 93.334,01      | 466.670,05  | 202.757,94          | 215.623,26 | 48.288,85 | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental<br>17/06/2010<br>Contrato Cerrado ( Recepción Definitiva)            |
|                            |                                                 | Contrato N° 10/2010 - Ing Alejandro Pérez Heras | 5        | 93.837,75      | 469.188,75  | 211.811,95          | 210.304,28 | 47.072,52 | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental<br>17/06/2010<br>Contrato Cerrado ( Recepción Definitiva)            |
|                            | A.2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable | Contrato N° 11/2010 - D.M.V.S.A.                | 7        | 96.427,97      | 674.995,77  | 335.005,91          | 266.536,26 | 73.453,60 | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental<br>17/06/2010<br>Contrato Cerrado Físicamente (Recepción Definitiva) |
|                            |                                                 | Contrato N° 12/2010 - M y T S.A.                | 7        | 70.849,14      | 495.943,97  | 268.358,56          | 180.075,16 | 47.510,25 | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental<br>17/06/2010<br>Contrato Cerrado ( Recepción Definitiva)            |
|                            |                                                 | Contrato N° 13/2010 - 2 G.S.R.L.                | 7        | 123.263,23     | 862.842,61  | 429.643,81          | 344.790,26 | 88.408,54 | LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental<br>17/06/2010<br>Contrato Cerrado ( Recepción Definitiva)            |
| 3                          |                                                 | A.3 Promoción Social                            |          |                |             |                     |            |           |                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                 | Contrato N° 57/2010 - REDINSA S.A.              | 20       | 7.606,65       | 152.133,03  | 112.585,45          | 23.093,39  | 16.454,19 | LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental<br>14/12/2010<br>Contrato Cerrado ( Con informe Final)            |
|                            | A.3 Promoción Social                            | Contrato N° 58/2010 - GEAM                      | 19       | 7.609,37       | 144.578,00  | 104.899,47          | 24.136,58  | 15.541,95 | LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental<br>14/12/2010<br>Contrato Cerrado (Con informe Final)             |
|                            |                                                 | Contrato N° 59/2010 - Consorcio Río Corriente   | 21       | 7.029,85       | 147.626,77  | 103.354,22          | 28.414,14  | 15.858,41 | LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental<br>20/12/2010<br>Contrato Cerrado (Con informe Final)             |



*César G. Martínez*  
Lic. César G. Martínez  
Coordinador General  
Proyecto SENASA-FOCEM

*Carmen Vázquez Peña*  
Lic. Carmen Vázquez Peña  
Coordinadora Adm. Financiera  
Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS"  
N° COF: 1/8 N° ADD: 2  
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA  
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

| Plan de Adquisiciones (PA)                     |                               |                                                                        |          |                |              |                     |              |              |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° de Adquisición                              | Descripción de la adquisición | Componente / Actividad                                                 | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total  | Financiamiento U\$S |              |              | Comentarios                                                                                                                                                                                                   |
|                                                |                               |                                                                        |          |                |              | FOCEM               | CLE          | CLNE         |                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                              |                               | A.4 Fiscalización agua                                                 | 6        | 1.470,50       | 8.823,00     | 6.731,00            | 2.092,00     |              | Actividad Finalizada. Fiscalización de Obras en las seis comunidades (Colonia Repatriación, 1ra Línea Puerto, Santa Librada, Pareha II, Yacui Guazú, San Lorenzo 2da Línea) Funcionarios de SENASA - Viáticos |
| 5                                              |                               | A.4 Fiscalización 2009-2016                                            | 54       | 4.144,66       | 223.811,70   | 159.339,62          | 43.982,19    | 20.489,89    | Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales                                                                                                                                                  |
| 6                                              |                               | A.2 Obras para terminar                                                | 6        | 5.485,18       | 32.911,08    | 8.554,13            | 24.356,95    |              | Actividad Finalizada. Fiscalización de Obras en las seis comunidades (Colonia Repatriación, 1ra Línea Puerto, Santa Librada, Pareha II, Yacui Guazú, San Lorenzo 2da Línea) Funcionarios de SENASA - Viáticos |
|                                                |                               | Actividades 2009-2016                                                  | n/a      | 209.445,99     | 209.445,99   |                     | 166.957,16   | 42.488,83    |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                               | Gastos Pagados con RECURSOS FOCEM ( FF 30-359) en concepto de Impuesto | n/a      |                | (52.783,23)  | (52.783,23)         |              |              |                                                                                                                                                                                                               |
| Monto Presupuestado - ADDENDUM 02 AL COF 01/08 |                               |                                                                        |          |                | 6.736.597,00 | 3.193.403,00        | 2.512.415,00 | 1.030.778,00 |                                                                                                                                                                                                               |
| Saldo del componente sistema de agua potable   |                               |                                                                        |          |                | 235.097,40   | 5.703,73            | 7.107,35     | 222.285,32   |                                                                                                                                                                                                               |



*[Signature]*  
Lic. Cesar G. Martínez  
Coordinador General  
Proyecto SENASA-FOCEM

*[Signature]*  
Lic. Carmen Vázquez Peña  
Coordinadora Adm. Financiera  
Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO:

Nº COF:

ORGANISMO EJECUTOR:

Nº VERSIÓN:

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"

1/3

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA

SEPTIEMBRE/2024

| N° de Adquisición | Descripción de la adquisición                                               | Componente /Actividad                                           | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total  | Plan de Adquisiciones (PA) |            |            | Modalidad de Compra                                                                                                                          | Fecha (estimación) | Comentarios                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   |                                                                             |                                                                 |          |                |              | FOCEM                      | CLE        | CLNE       |                                                                                                                                              |                    |                                                           |
|                   | B - Sistema de Agua Potable y Letrinas Construidas en Comunidades Indígenas |                                                                 |          |                | 2.085.655,86 | 985.732,16                 | 862.696,87 | 237.126,83 |                                                                                                                                              |                    |                                                           |
| 7                 |                                                                             | B. Construcción de 19 sistemas de agua en Comunidades Indígenas |          |                |              |                            |            |            |                                                                                                                                              |                    | Contratos culminados                                      |
|                   |                                                                             | Contrato N° 72/2010 - Ing. Julio Galiano                        | 3        | 83.004,72      | 249.014,17   | 90.079,63                  | 132.672,37 | 26.262,17  | LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo. | 17/12/2010         | Contrato Cerrado ( Recepción Definitiva)                  |
|                   |                                                                             | Contrato N° 73/2010 - 2G S R.L.                                 | 5        | 76.549,95      | 382.749,75   | 137.526,53                 | 203.736,31 | 41.486,91  | LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo  | 17/12/2010         | Contrato Cerrado ( Recepción Definitiva)                  |
|                   |                                                                             | Contrato N° 74/2010 - Las Cumbres S.A.                          | 2        | 35.812,60      | 71.625,20    | 27.897,46                  | 36.097,45  | 7.630,29   | LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo  | 17/12/2010         | Contrato Cerrado ( Recepción Definitiva)                  |
|                   |                                                                             | Contrato N° 75/2010 - D.M.V. S.A.                               | 2        | 64.033,11      | 128.066,21   | 63.084,69                  | 51.738,74  | 13.242,78  | LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo  | 17/12/2010         | Contrato Rescindido por causas imputables al contratista, |
|                   |                                                                             | Contrato N° 76/2010 - Filántiga Cárdenas y Asoc                 | 3        | 138.950,91     | 416.852,73   | 183.917,76                 | 184.088,16 | 48.846,81  | LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo  | 17/12/2010         | Contrato Rescindido por causas imputables al contratista, |
|                   |                                                                             | Contrato N° 77/2010 - SOTEC S.A                                 | 4        | 102.781,55     | 411.126,21   | 179.085,26                 | 187.741,47 | 44.319,48  | LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo  | 17/12/2010         | Contrato Cerrado ( Recepción Definitiva)                  |
|                   |                                                                             | Actividades 2009-2016                                           | n/a      | 21.847,80      | 21.847,80    |                            | 7.796,74   | 14.051,06  | n/a                                                                                                                                          | n/a                | Actividades finalizadas antes de la reformulación         |

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Lic. César G. Martínez

Coordinador General

Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña

Coordinadora Adm. Financiera

Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO: \*CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS\*  
N° COF: 1/8 N° ADO: 2  
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA  
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

| N° de Adquisición | Descripción de la adquisición | Componente/Actividad                          | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total | Plan de Adquisiciones (PA) |           |           | Modalidad de Compra | Fecha (estimación) | Comentarios                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               |                                               |          |                |             | FOCEM                      | CLE       | CINE      |                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 8                 |                               | B Promoción Agua y Letrinas (Actv2009-2016)   | 19       | 5.878,55       | 111.692,51  | 83.848,40                  | 17.862,19 | 10.181,92 | n/a                 | dic-10             | Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales: Arguello y Sosa                                                                                                               |
| 9                 |                               | B.1 Promoción Letrinas                        | 151      | 11,22          | 1.694,76    | 1.094,06                   | 600,70    |           | n/a                 | 30/04/2019         | Actividad Finalizada, promoción social en las localidades de Jericó, Tobacom y Santa Teresita, en los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Funcionarios de SENASA - viáticos       |
| 10                |                               | B 1 Promoción Agua                            | 3        | 427,10         | 1.281,31    | 821,62                     | 459,69    |           | n/a                 | 27/05/2021         | Actividad Finalizada, promoción social, en las localidades de Jope, Aldea 2, Aldea 10 de Campo Alegre, Departamento de Boquerón. Funcionarios de SENASA - viáticos                          |
| 11                |                               | Fiscalización Agua y Letrinas (Actv2009-2016) | 19       | 5.049,00       | 95.931,01   | 74.136,70                  | 13.089,42 | 8.704,89  | n/a                 | mar-11             | Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales                                                                                                                                |
| 12                |                               | B 3 Fiscalización Letrinas                    | 151      |                |             |                            |           |           | n/a                 | 30/04/2019         | Actividad Finalizada, fiscalización de obras en las localidades de Jericó, Tobacom y Santa Teresita, en los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Funcionarios de SENASA - viáticos |
| 13                |                               | B.3 Fiscalización Agua                        | 3        | 1.949,83       | 5.849,48    | 3.507,27                   | 2.342,21  |           | n/a                 | 27/05/2021         | Actividad finalizada, fiscalización de obras, en las localidades de Jope, Aldea 2, Aldea 10 y Campo Alegre, Departamento de Boquerón. Funcionarios de SENASA - viáticos                     |



Lic. Cesar G. Martínez  
Coordinador General  
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña  
Coordinadora Adm. Financiera  
Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"  
N° COF: 1/8 N° ADD: 2  
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA  
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

| Plan de Adquisiciones (PA)                                                                   |                               |                                                                |          |                |              |                     |            |            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° de Adquisición                                                                            | Descripción de la adquisición | Componente /Actividad                                          | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total  | Financiamiento U\$S |            | CLNE       | Modalidad de Compra                                                                                                                                                                |
|                                                                                              |                               |                                                                |          |                |              | FOCEM               | CLE        |            |                                                                                                                                                                                    |
| 14                                                                                           | B 2 Obras Letrinas            |                                                                |          |                |              |                     |            |            |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                              |                               | Contrato N° 45/2017 - Engineering S.A                          | 151      | 391,47         | 59.112,21    | 44.422,49           | 7.734,19   | 6.955,53   | LCO N° 16/2017 - Construcción de Unidad Sanitaria Básica para Comunidades Indígenas                                                                                                |
| 15                                                                                           | B 2 Obras Agua                |                                                                |          |                |              |                     |            |            |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                              |                               | Contrato N° 02/2018 - EAH Construcciones                       | 2        | 53.971,68      | 107.943,35   | 80.631,85           | 14.196,40  | 13.115,10  | LPN N° 15/2017 - Construcción y Provisión de Aljibes en Comunidades Indígenas Boquerón                                                                                             |
|                                                                                              |                               | Contrato N° 44/2017 - G y G Empreendimientos Comerciales S R L | 1        | 20.769,16      | 20.769,16    | 15.698,44           | 2.740,83   | 2.329,89   | CD N° 40/2017 - Culminación de la Construcción de Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Jope Chaco                                                                            |
| Monto Presupuestado - ADDENDUM 02 AL COF 01/08                                               |                               |                                                                |          |                | 2.108.309,00 | 1.007.784,00        | 862.759,00 | 237.767,00 |                                                                                                                                                                                    |
| Saldo del componente sistema de agua potable y letrinas construidas en comunidades indígenas |                               |                                                                |          |                | 22.753,14    | 22.051,84           | 62,13      | 640,17     |                                                                                                                                                                                    |
| Comentarios                                                                                  |                               |                                                                |          |                |              |                     |            |            |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                              |                               |                                                                |          |                |              |                     |            |            | Construcción de 151 letrinas en 3 comunidades indígenas: Santa Teresita (13 unidades), Jerico (38 unidades) y Tobagoqui (100 unidades). Chaco, con recepción definitiva de obras.  |
|                                                                                              |                               |                                                                |          |                |              |                     |            |            | Construcción y Provisión de Aljibes en Comunidades Indígenas en las localidades de Aldea 2 y Aldea 10 de Campo Alegre Departamento de Boquerón, con recepción definitiva de obras. |
|                                                                                              |                               |                                                                |          |                |              |                     |            |            | Obras para culminación de la construcción de Sistema de Agua Potable en la comunidad de Jope, Chaco, con recepción definitiva de obras                                             |



*[Signature]*  
Lic. Carmen Vázquez Peña  
Coordinadora Adm. Financiera  
Proyecto SENASA-FOCEM

*[Signature]*  
Lic. César G. Martínez  
Coordinador General  
Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO:

N° COF:

ORGANISMO EJECUTOR:

N° VERSIÓN:

\*CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS\*

1/8

N° ADD:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA

2

SETIEMBRE/2024

| N° de Adquisición | Descripción de la adquisición                                                                                                 | Componente /Actividad | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total  | Plan de Adquisiciones (PA) |                     |            | Modalidad de Compra                                                                                                                                                                                       | Fecha (estimación) | Comentarios                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                               |                       |          |                |              | FOCEM                      | Financiamiento U\$S | CLNE       |                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                                                               |                       |          |                |              |                            | CLE                 |            |                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                    |
|                   | Sistema de Alcantarillado Sanitario Construidos en Iturbe y Caazapá                                                           |                       |          |                | 5,544,159,12 | 3,081,495,96               | 1,773,239,44        | 688,423,72 |                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                    |
| 16                | Actividad 2009-2016 (Promoción Social Alcantarillado (Iturbe y Caazapá)                                                       |                       | 2        | 54,497,31      | 108,994,62   | 78,816,02                  | 18,714,20           | 11,464,40  | n/a                                                                                                                                                                                                       | dic-10             | Contrato Cerrado(Con Informe Final)<br>Consultores Individuales                                                                                                                    |
| 17                | C.2.2 Promoción Iturbe                                                                                                        |                       | 1        | 6,035,00       | 6,035,00     | 4,655,00                   | 1,380,00            |            | n/a                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2024         | En ejecución, promoción social en la ciudad de Iturbe - Funcionarios de SENASA - viáticos                                                                                          |
| 18                | C.2.3 Supervisión SENASA Iturbe                                                                                               |                       | 1        | 6,792,00       | 6,792,00     | 5,444,00                   | 1,348,00            |            | n/a                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2024         | En ejecución, supervisión de obras en la ciudad de Iturbe - Funcionarios de SENASA - viáticos                                                                                      |
|                   | Viáticos 2009-2016                                                                                                            |                       | n/a      |                | 13,757,49    |                            | 13,757,49           |            | n/a                                                                                                                                                                                                       |                    | Actividad finalizada                                                                                                                                                               |
| 19                | C.2.3. Fiscalización Iturbe                                                                                                   |                       |          |                |              |                            |                     |            |                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                    |
|                   | Contrato N°56/2010 - Consorcio de Agua Potable y Saneamiento                                                                  |                       | 1        | 255,656,00     | 255,656,00   | 117,274,48                 | 110,733,53          | 27,647,99  | LPI N° 01/2009 - Fiscalización de Obras de Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá.                                                                           | 15/12/2010         | Contrato Cerrado ( Informe Final)                                                                                                                                                  |
| 20                | Contrato N° 10/2021 - Consorcio Consultar - Demison.                                                                          |                       | 1        | 106,908,77     | 106,908,77   | 79,846,03                  | 14,067,09           | 12,995,65  | LPI N°02/2019, Servicio de Consultoría para Fiscalización de la Construcción de Redes Colectoras de Desague Cloacal y Promoción de Conexiones Intradomiciliarias para la Ciudad de Iturbe, Dpto de Guaira | 01/09/2023         | Contrato cerrado (Informe final)                                                                                                                                                   |
| 21                | Fiscalización de Obras de la Planta de tratamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en la Ciudad de Iturbe |                       | 1        | 18,771,60      | 18,771,60    | 12,215,72                  | 6,555,88            |            | n/a                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2024         | corresponde a viáticos para la fiscalización de la planta y la red de distribución y conexión intradomiciliaria (adenda). Actividad en ejecución Funcionarios de SENASA - viáticos |
| 22                | Fiscalización Iturbe - Consultor Individual                                                                                   |                       | 1        | 36,120,80      | 36,120,80    |                            | 32,837,08           | 3,283,72   | n/a                                                                                                                                                                                                       | jun-12             | Contrato Cerrado(Con Informe Final)<br>Consultor Individual                                                                                                                        |



Lic. César G. Martínez

Coordinador General

Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña

Coordinadora Adm. Financiera

Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"  
N° COF: 1/8 N° ADD: 2  
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA  
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 19/06/2025

| Plan de Adquisiciones (PA) |                                                         |                       |          |                |              |                     |            |  |            |                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha: 19/06/2025  |                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|--------------|---------------------|------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° de Adquisici            | Descripción de la adquisición                           | Componente /Actividad | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total  | Financiamiento US\$ |            |  | CINE       | Modalidad de Compra                                                                                                                                                                                                               | Fecha (estimación) | Comentarios                                                                                                        |
|                            |                                                         |                       |          |                |              | FOCEM               | CIE        |  |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                    |
| 23                         | C.2.1. Obras Iturbide                                   |                       |          |                |              |                     |            |  |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                    |
|                            | Contrato N° 53/2009 - Ing. Julio Galiano Morán          |                       | 1        | 784.514,54     | 784.514,54   | 595.418,17          | 101.246,52 |  | 87.849,85  | LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbide y Caazapá                                                                                                                     | 18/12/2009         | Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,                                                          |
|                            | Contrato N° 54/2009 - Ing. Fernando Moreno              |                       | 1        | 225.382,85     | 225.382,85   | 199.940,52          | -          |  | 25.442,33  | LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbide y Caazapá                                                                                                                     | 18/12/2009         | Contrato Rescindido por mutuo acuerdo                                                                              |
|                            | Contrato N° 89/2012, M & T S.A                          |                       | 1        | 1.363.612,02   | 1.363.612,02 | 474.848,76          | 734.712,20 |  | 154.051,06 | LPN N° 06/2012 - Construcción de Planta de Tratamiento de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbide                                                                                                                              | 14/12/2012         | Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,                                                          |
| 24                         | Contrato N° 06/2018 Ing. Jorge Marín Postigo - JMP      |                       | 1        | 30.288,87      | 30.288,87    | 22.644,97           | 3.973,28   |  | 3.670,62   | Solicitud de Propuesta N° 01/2018 - Contratación de Servicio de Consultoría para readecuación, ajuste, ampliación y actualización de diseño ejecutivo de redes colectoras de desague cloacal para la ciudad de Iturbide y Caazapá |                    |                                                                                                                    |
| 25                         | Contrato N° 24/2019, Consorcio Universitario, Lote N° 1 |                       | 1        | 298.706,00     | 298.706,00   | 222.998,00          | 39.353,00  |  | 36.355,00  | LPN N° 02/2019, Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento para la Ciudad de ITURBE, Departamento de Guairá                                                                                                       | 31/12/2024         | Contrato en Ejecución. Monto inicial del contrato mas adenda para culminar obras                                   |
| 26                         | Contrato N° 24/2019, Consorcio Universitario, Lote N° 2 |                       | 1        | 1.007.191,00   | 1.007.191,00 | 751.916,00          | 132.601,00 |  | 122.584,00 | LPN N° 02/2019, Culminación de la Construcción de las Redes Colectoras r/a Desague Cloacal para la Ciudad de ITURBE, Departamento de Guairá                                                                                       | 31/12/2024         | Contrato en Ejecución. Monto inicial del contrato mas adenda para culminar obras                                   |
| 27                         | C.1.2. Promoción Caazapá                                |                       | n/a      | -              | 6.715,00     | 4.541,00            | 2.174,00   |  | -          | n/a                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2025         | En ejecución, promoción social en la ciudad de Caazapá, Departamento de Caazapá. Funcionarios de SENASA - viajeros |
| 28                         | C.1.3. Supervisión Caazapá - Hasta 2019                 |                       | n/a      | -              | 216,00       | -                   | 216,00     |  | -          | n/a                                                                                                                                                                                                                               | 2019               | Actividad finalizada. Viajeros                                                                                     |
| 29                         | C.1.3. Fiscalización Caazapá                            |                       | 1        | 1.145,69       | 1.145,69     | 496,43              | 649,26     |  | -          | n/a                                                                                                                                                                                                                               | 2019               | Gastos realizados hasta el 2,019. Viajeros                                                                         |
|                            | Contrato N°55/2010 - Consorcio Ingeniería Sanitaria     |                       | 1        | 227.455,83     | 227.455,83   | 102.505,62          | 100.388,08 |  | 24.562,13  | LPN N° 01/2009 - Fiscalización de obras de Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en las Ciudades de Iturbide y Caazapá                                                                                                  | 15/12/2010         | Contrato Cerrado ( Informe Final)                                                                                  |

dragar

**Lic. Carmen Vázquez Peña**  
**Coordinadora Adm. Financiera**  
**Proyecto SENASA-FOCEM**

  
Lic. César G. Martínez  
Coordinador General  
Proyecto SENASA-FOCEM



NOMBRE DEL PROYECTO: \*CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS\*  
N° COF: 1/8  
N° ADD: 2  
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA  
N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

| Plan de Adquisiciones (PA)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                        |          |                |              |              |              |            |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° de Adquisición                                                                                                                                                 | Descripción de la adquisición                                                                                                                      | Componente / Actividad | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total  | FOCEM        | CIE          | CLINE      | Modalidad de Compra                                                                                                                                                                              |
| 30                                                                                                                                                                | C.1.1. Obras Caazapá                                                                                                                               |                        |          |                |              |              |              |            |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                   | Contrato N° 51/2009 - D.C. Ingeniería S.A.                                                                                                         |                        | 1        | 1.107.950,50   | 1.107.950,50 | 559.040,14   | 424.139,94   | 124.770,42 | LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá                                                                                      |
|                                                                                                                                                                   | Contrato N° 52/2009 - Ocho A S.A.                                                                                                                  |                        | 1        | 226.569,91     | 226.569,91   | 201.180,00   | -            | 25.389,91  | LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá                                                                                      |
| 31                                                                                                                                                                | Contrato N° 42/2017. TECO S R L                                                                                                                    |                        | 1        | 237.526,62     | 237.526,62   | 181.899,94   | 30.127,45    | 25.499,23  | LPN N° 14/2017 Construcción de la Planta de Tratamiento de Desague Cloacal para la Ciudad de Caazapá                                                                                             |
| 32                                                                                                                                                                | Contrato N° 21/2019 Red de Ingeniería de Servicios S.A.- REDINSA - Evaluación del estado de Obras Caazapá ( Consultoría Caazapá - Productos 1 y 2) |                        | 1        | 31.654,61      | 31.654,61    | 23.621,76    | 4.175,44     | 3.857,41   | LCO - Servicio de Readecuación Ajuste Ampliación y Actualización de Diseño Ejecutivo de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Caazapá Dpto de Caazapá |
| Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 42/2017 TECO S R L , rescisión de Contrato por imposibilidad de ejecución. Anticipo recuperado mediante ejecución de póliza |                                                                                                                                                    |                        |          |                | (148.948,49) | (148.948,49) | -            | -          |                                                                                                                                                                                                  |
| Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 54/2009 Ing. Fernando Moreno, rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo                                                       |                                                                                                                                                    |                        |          |                | (230.912,09) | (230.912,09) | -            | -          |                                                                                                                                                                                                  |
| Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 52/2009 Ocho A S.A , rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo                                                                |                                                                                                                                                    |                        |          |                | (177.946,02) | (177.946,02) | -            | -          |                                                                                                                                                                                                  |
| Monto Presupuestado - ADDENDUM 02 AL COF 01/08                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                        |          |                |              | 3.848.239,00 | 1.839.241,00 | 740.127,00 |                                                                                                                                                                                                  |
| Saldo del componente Saneamiento - Alcantarillado Condominial                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                        |          |                |              | 766.743,04   | 66.001,56    | 20.703,28  |                                                                                                                                                                                                  |



Lic. César G. Martínez  
Coordinador General  
Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña  
Coordinadora Adm. Financiera  
Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO:  
N° COF:  
ORGANISMO EJECUTOR:  
N° VERSIÓN:

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"  
1/8  
N° ADO:  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA  
2  
SEPTIEMBRE/2024

| N° de Adquisición                              | Descripción de la adquisición                                                                | Componente /Actividad | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total  | Plan de Adquisiciones (PA) |     |                         | Modalidad de Compra | Fecha (estimación) | Comentarios            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|--------------|----------------------------|-----|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|                                                |                                                                                              |                       |          |                |              | FOCEM                      | CLE | Financiamiento US\$ CLE |                     |                    |                        |
|                                                | D-Unidad Ejecutora Operativa y Capacitada para ejecutar el Proyecto                          |                       |          |                | 1.577.415,49 | 337.520,76                 |     | 652.179,05              |                     |                    |                        |
|                                                | Actividades 2009-2016                                                                        |                       |          |                | 939.525,91   | -                          |     | 570.683,21              |                     |                    | Actividad finalizada   |
|                                                | Capacitación                                                                                 |                       |          |                | 8.559,97     | -                          |     | 7.648,15                |                     |                    | Actividad finalizada   |
|                                                | Unidad Ejecutora                                                                             |                       |          |                | 628.329,61   | 337.520,76                 |     | 73.847,69               |                     |                    |                        |
|                                                | Honorarios Profesionales                                                                     |                       | n/a      |                | 451.520,32   | 330.521,29                 |     | 72.624,00               |                     |                    | Actividad en ejecución |
|                                                | Gastos de Personal                                                                           |                       | n/a      |                | 168.534,81   | -                          |     | -                       |                     |                    | Actividad en ejecución |
|                                                | Contrato N° 36/2017 " Servicio de Mantenimiento y reparaciones de Vehículo del SENASA-FOCEM" |                       | 1        | 9.274,48       | 9.274,48     | 6.999,47                   |     | 1.223,69                |                     |                    | Actividad finalizada   |
| Monto Presupuestado - ADDENDUM 02 AL COF 01/08 |                                                                                              |                       |          |                | 1.604.403,00 | 341.348,00                 |     | 685.947,00              |                     |                    |                        |
| Saldo componente Unidad Ejecutora              |                                                                                              |                       |          |                | 26.987,51    | 3.827,24                   |     | 13.767,95               |                     |                    |                        |
|                                                | Auditoría Externa                                                                            |                       |          |                | 43.500,00    | 43.500,00                  |     | -                       |                     |                    |                        |
|                                                | Imprevistos                                                                                  |                       |          |                | 201.378,00   | 171.171,00                 |     | 30.207,00               |                     |                    |                        |



Lic. Cesar A. Martinez

Coordinador General

Proyecto SENASA-FOCEM

Lic. Carmen Vázquez Peña

Coordinadora Adm. Financiera

Proyecto SENASA-FOCEM

NOMBRE DEL PROYECTO:  
N° COF:  
ORGANISMO EJECUTOR:  
N° VERSIÓN:

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"

1/8

N° ADD: 2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA

SEPTIEMBRE/2024

| N° de Adquisición                                  | Descripción de la adquisición                                                                                                                                                                                            | Componente /Actividad | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total  | Plan de Adquisiciones (PA) |              |              |                                                                                                                                                                                                  | Fecha (estimación) | Comentarios                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |                |              | FOCEM                      | CLE          | CLNE         | Modalidad de Compra                                                                                                                                                                              |                    |                                                   |
|                                                    | RESERVA DE CRÉDITO PARA INTERVENCIÓN EN CAAZAPÁ                                                                                                                                                                          |                       |          |                | 3.247.339,00 | 2.001.137,00               | 888.998,00   | 357.204,00   |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |
|                                                    | Contrato N° 21/2019 Red de Ingeniería de Servicios S.A. Evaluación del estado de Obras Caazapá ( Consultoría Caazapá - Productos 3.4 y 5)                                                                                |                       | 1        | 61.647,00      | 61.647,00    | 47.356,00                  | 6.450,00     | 7.841,00     | LCO - Servicio de Readecuación Ajuste Ampliación y Actualización de Diseño Ejecutivo de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Caazapá Dpto de Caazapá | 15/09/2024         | Contrato Cerrado                                  |
|                                                    | Supervisión Caazapá                                                                                                                                                                                                      |                       | n/a      |                | 6.642,00     | 5.682,00                   | 1.160,00     |              | n/a                                                                                                                                                                                              | agosto/2027        | Supervisión sujeta al inicio de obras en Caazapá. |
|                                                    | Fiscalización Caazapá                                                                                                                                                                                                    |                       |          |                |              |                            |              |              |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |
|                                                    | Servicio de consultoría para la fiscalización de la construcción de la red colectora, conexiones intradomiciliarias y la planta de tratamiento del desague cloacal, para la ciudad de Caazapá para la Ciudad de Caazapá. |                       | 1        | 626.425,00     | 626.425,00   | 164.614,00                 | 436.230,00   | 25.581,00    | LPI                                                                                                                                                                                              | agosto/2027        | Pendiente de llamado                              |
|                                                    | Obras Caazapá                                                                                                                                                                                                            |                       |          |                |              |                            |              |              |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |
|                                                    | Construcción de la Red colectora, conexiones intradomiciliarias y la planta de tratamiento del desague cloacal, para la ciudad de Caazapá, para la Ciudad de Caazapá.                                                    |                       | 1        | 2.506.743,00   | 2.506.743,00 | 1.767.189,00               | 441.833,00   | 297.721,00   | LPI                                                                                                                                                                                              | agosto/2027        | Contrato activo                                   |
|                                                    | Unidad Ejecutora                                                                                                                                                                                                         |                       | 1        | 45.682,00      | 45.682,00    | 16.296,00                  | 3.325,00     | 26.061,00    |                                                                                                                                                                                                  | diciembre/2028     | Contrato activo                                   |
| Monto Presupuestado - ADENDUM 02 AL COF 01/08      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |                |              | 2.001.137,00               | 888.998,00   | 357.204,00   |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |
| Saldo reserva de Crédito para intervención Caazapá |                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |                |              |                            |              |              |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |
| Total sin imprevistos                              |                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |                |              | 10.435.411,00              | 6.769.360,00 | 2.932.983,00 |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |                |              | 19.200.847,07              | 6.712.628,01 | 2.679.962,91 |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |
| TOTAL PRESUPUESTO según ADDENDUM 02 AL COF 01/08   |                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |                |              | 20.339.132,00              | 6.799.567,00 | 2.932.983,00 |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |
| SALDO DEL PRESUPUESTO                              |                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |                |              | 1.138.284,93               | 86.938,99    | 253.020,09   |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |

OBSERVACION: El importe registrado en cada contrato cerrado, está en virtud a lo efectivamente gastado.



*Lic. Carmen Vázquez Peña*  
Lic. Carmen Vázquez Peña  
Coordinadora Adm. Financiera  
Proyecto SENASA-FOCEM