



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS"
 N° COF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisici	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						Financiamiento US\$					
						FOCEM	CLE	CLNE			
	A.Sistema de Agua Potable construidos y				6.501.499,60	3.187.699,27	2.505.307,65	808.492,68			
1	A.1 Diseños de Ingeniería	A.1 Diseños de Ingeniería									
		Contrato N° 01/2011 - Consorcio de Sistema de Ingeniería	50	1.025,71	51.285,67	-	-	51.285,67	LPI N° 01/2009 - Diseños Ejecutivos para 50 Ssistemas de Agua Potable en Zonas Rurales o Urbanas Rurales	08/02/2011	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
		Contrato N° 02/2011 - Codisa	50	1.887,08	94.354,15	-	-	94.354,15	LPI N° 01/2009 - Diseños Ejecutivos para 50 Ssistemas de Agua Potable en Zonas Rurales o Urbanas Rurales	08/02/2011	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
2	A.2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable	A.2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable									
		Contrato N° 04/2010 - Ing. Mario Ibarrola	5	105.019,43	525.097,15	274.538,63	195.112,04	55.446,48	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 05/2010 - CONFORTEC S.R.L.	6	91.559,41	549.356,48	276.085,37	222.793,90	50.477,21	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
	A.2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable	Contrato N° 06/2010 - Ing. Miguel Portillo	6	64.175,26	385.051,54	219.084,14	127.550,52	38.416,88	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
		Contrato N° 07/2010 - Integral Ingeniería S,R,L	6	83.020,21	498.121,27	229.488,21	220.109,28	48.523,78	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 08/2010 - Las Cumbres S.A	6	84.877,10	509.262,62	245.460,86	209.380,28	54.421,48	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM





FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
 N° COF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

Plan de Adquisiciones (PA)											
N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
	A.2 Construcción de 60 Sistemas de Agua Potable	Contrato N° 09/2010 - Ing. Ricardo Díaz	5	93.334,01	466.670,05	202.757,94	215.623,26	48.288,85	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 10/2010 - Ing. Alejandro Pérez Heras	5	93.837,75	469.188,75	211.811,95	210.304,28	47.072,52	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 11/2010 - D.M.V S.A.	7	96.427,97	674.995,77	335.005,91	266.536,26	73.453,60	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado Fisicamente (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 12/2010 - M y T S.A.	7	70.849,14	495.943,97	268.358,56	180.075,16	47.510,25	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 13/2010 - 2 G S.R.L.	7	123.263,23	862.842,61	429.643,81	344.790,26	88.408,54	LPI N° 03/2009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental	17/06/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
3	A.3 Promoción Social	A.3 Promoción Social									
		Contrato N° 57/2010 - REDINSA S.A.	20	7.606,65	152.133,03	112.585,45	23.093,39	16.454,19	LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental	14/12/2010	Contrato Cerrado (Con informe Final)
		Contrato N° 58/2010 - GEAM	19	7.609,37	144.578,00	104.899,47	24.136,58	15.541,95	LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental	14/12/2010	Contrato Cerrado (Con informe Final)
	Contrato N° 59/2010 - Consorcio Rio Corriente	21	7.029,85	147.626,77	103.354,22	28.414,14	15.858,41	LPI N° 01/2009 - Promoción Social para la Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en la Región Oriental	20/12/2010	Contrato Cerrado (Con informe Final)	

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM



Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS*
 N° COF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						Financiamiento UJSS					
						FOCEM	CLE	CLNE			
4		A.4 Fiscalización agua	6	1.470,50	8.823,00	6.731,00	2.092,00		n/a	ago-22	Actividad Finalizada. Fiscalización de Obras en las seis comunidades (Colonia Repatriación, 1ra. Línea Puerto, Santa Librada, Pareha II, Yacuí Guazú, San Lorenzo 2da. Línea). Funcionarios de SENASA - Viáticos
5		A.4 Fiscalización 2009-2016	54	4.144,66	223.811,70	159.339,62	43.982,19	20.489,89	n/a	oct-10	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales
6		A.2 Obras para terminar	6	5.485,18	32.911,08	8.554,13	24.356,95		n/a	ago-22	Actividad Finalizada. Fiscalización de Obras en las seis comunidades (Colonia Repatriación, 1ra. Línea Puerto, Santa Librada, Pareha II, Yacuí Guazú, San Lorenzo 2da. Línea). Funcionarios de SENASA - Viáticos
		Actividades 2009-2016	n/a	209.445,99	209.445,99		166.957,16	42.488,83	n/a	n/a	
		Gastos Pagados con RECURSOS FOCEM, (FF 30-359) en concepto de Impuesto	n/a		(52.783,23)	(52.783,23)			n/a	n/a	
Monto Presupuestado					6.736.597,00	3.193.403,00	2.512.415,00	1.030.778,00			
Saldo del componente sistema de agua potable					235.097,40	5.703,73	7.107,35	222.285,32			

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM



Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
 N° COF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
						Plan de Adquisiciones (PA)					
	B -Sistema de Agua Potable y Letrinas Construidas en Comunidades Indígenas				2.085.555,86	985.732,16	862.696,87	237.126,83			
7		E. Construcción de 19 sistemas de agua en Comunidades Indígenas									Contratos culminados
		Contrato N° 72/2010 - Ing Julio Galiano	3	83.004,72	249.014,17	90.079,63	132.672,37	26.262,17	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 73/2010 - 2G S.R.L.	5	76.549,95	382.749,75	137.526,53	203.736,31	41.486,91	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
	B 2. Construcción de 19 sistemas de agua en Comunidades Indígenas	Contrato N° 74/2010 - Las Cjmbres S.A	2	35.812,60	71.625,20	27.897,46	36.097,45	7.630,29	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Contrato N° 75/2010 - D.M V. S.A.	2	64.033,11	128.066,21	63.084,69	51.738,74	13.242,78	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
		Contrato N° 76/2010 - Filártiga Cárdenas y Asoc.	3	138.950,91	416.852,73	183.917,76	184.088,16	48.846,81	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo.	17/12/2010	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
		Contrato N° 77/2010 - SOTEC S.A.	4	102.781,55	411.126,21	179.065,26	187.741,47	44.319,48	LPN N° 01/2009 - Construcción de Sistemas de Provisión de Agua y Saneamiento para 20 Comunidades Indígenas y 10 Rurales del Chaco Paraguayo	17/12/2010	Contrato Cerrado (Recepción Definitiva)
		Actividades 2009-2016	n/a	21.847,80	21.847,80		7.796,74	14.051,06	n/a	n/a	Actividades finalizadas antes de la reformulación

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM



Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS*
 N° COF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						Financiamiento LSS					
						FOCEM	CLE	CLNE			
8		B. Promoción Agua y Letrinas (Actv2009-2016)	19	5.878,55	111.692,51	83.848,40	17.662,19	10.181,92	n/a	dic-10	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales: Arguello y Sosa
9		B.1 Promoción Letrinas	151	11,22	1.694,76	1.094,06	600,70		n/a	30/04/2019	Actividad Finalizada, promoción social en las localidades de Jericó, Tobacom y Santa Teresita, en los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Funcionarios de SENASA - viaticos
10		B.1 Promoción Agua	3	427,10	1.281,31	821,62	453,69		n/a	27/05/2021	Actividad Finalizada, promoción social, en las localidades de Jope, Aldea 2, Aldea 10 de Campo Alegre, Departamento de Boquerón. Funcionarios de SENASA - viaticos
11		Fiscalización Agua y Letrinas (Actv2009-2016)	19	5.049,00	95.951,01	74.136,70	13.089,42	8.704,89	n/a	mar-11	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales
12		B.3 Fiscalización Letrinas	151	-	-	-	-	-	n/a	30/04/2019	Actividad Finalizada, fiscalización de obras en las localidades de Jericó, Tobacom y Santa Teresita, en los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Funcionarios de SENASA - viaticos
13		B.3 Fiscalización Agua	3	1.949,83	5.849,48	3.507,27	2.342,21		n/a	27/05/2021	Actividad finalizada, fiscalización de obras, en las localidades de Jope, Aldea 2, Aldea 10 y Campo Alegre, Departamento de Boquerón. Funcionarios de SENASA - viaticos
14		B.2 Obras Letrinas									
		Contrato N° 45/2017 - Engineering S.A.	151	391,47	59.112,21	44.422,49	7.734,19	6.955,53	LCO N° 16/2017 - Construcción de Unidad Sanitaria Básica para Comunidades Indígenas	28/12/2017	Construcción de 151 letrinas en 3 comunidades indígenas: Santa Teresita(13 unidades), Jerico(38 unidades) y Tobacom(100 unidades) Chaco, con recepción definitiva de obras.

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM



Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
 N° COF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento U\$S			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLINE			
						Plan de Adquisiciones (PA)					
15		B.2 Obras Agua									
		Contrato N° 02/2018 - EAH Construcciones	2	53.971,68	107 943,35	80 631,85	14.196,40	13 115,10	LPN N° 15/2017 - Construcción y Provisión de Aljibes en Comunidades Indígenas Boquerón	09/04/2018	Construcción y Provisión de Aljibes en Comunidades Indígenas en las localidades de Aldea 2 y Aldea 10 de Campo Alegre Departamento de Boquerón, con recepción definitiva de obras.
		Contrato N° 44/2017 - G y G Emprendimientos Comerciales S.R.L	1	20 769,16	20.769,16	15.698,44	2.740,83	2.329,89	CD N° 40/2017 - Culminación de la Construcción de Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Jope Chaco	28/12/2017	Obras para culminación de la construcción de Sistema de Agua Potable en la comunidad de Jope, Chaco, con recepción definitiva de obras.
Monto Presupuestado					2.108.309,00	1.007.784,00	862.759,00	237.767,00			
Saldo del componente sistema de agua potable y letrinas construidas en comunidades indígenas					22.753,14	22.051,84	62,13	640,17			

[Firma]
Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM



[Firma]
Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS*
 N° COF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
	Sistema de Alcantarillado Sanitario Construidos en Iturbe y Caazapá				5.544.159,12	3.081.495,96	1.773.239,44	689.423,72			
16	Actividad 2009-2016 (Promoción Social Alcantarillado (Iturbe y Caazapá)		2	54.497,31	108.994,62	78.816,02	18.714,20	11.464,40	n/a	dic-10	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultores Individuales
17	C.2.2. Promoción Iturbe		1	6.035,00	6.035,00	4.655,00	1.380,00	-	n/a	31/12/2024	En ejecución, promoción social en la ciudad de Iturbe. Funcionarios de SENASA - viáticos
18	C.2.3. Supervisión SENASA Iturbe		1	6.792,00	6.792,00	5.444,00	1.348,00	-	n/a	31/12/2024	En ejecución, supervisión de obras en la ciudad de Iturbe. Funcionarios de SENASA - viáticos
	Viáticos 2009-2016		n/a		13.757,49	-	13.757,49	-	n/a		Actividad finalizada
19	C.2.3. FISCALIZACIÓN Iturbe										
	Contrato N°56/2010 - Consorcio de Agua Potable y Saneamiento		1	255.656,00	255.656,00	117.274,48	110.733,53	27.647,99		15/12/2010	Contrato Cerrado (Informe Final)
20	Contrato N° 10/2021 - Consorcio Consulpar - Demison.		1	106.908,77	106.908,77	79.846,03	14.067,09	12.995,65		01/09/2023	Contrato cerrado. (Informe final)
21	Fiscalización de Obras de la Planta de tratamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en la Ciudad de Iturbe		1	18.771,60	18.771,60	12.215,72	6.555,88	-	n/a	31/12/2024	corresponde a viáticos para la fiscalización de la planta y la red de distribución y conexión intradomiciliaria (adenda). Actividad en ejecución. Funcionarios de SENASA - viáticos
22	Fiscalización Iturbe - Consultor Individual		1	36.120,80	36.120,80	-	32.837,08	3.283,72	n/a	jun-12	Contrato Cerrado(Con Informe Final) Consultor Individual

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM



Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
 N° CDF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamento (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						Financiamento US\$					
						FOCEM	CLE	CLNE			
23	C.2.1. Obras Iturbe										
	Contrato N° 53/2009 - Ing. Julio Galiano Morán		1	784.5*4,54	784.514,54	595.418,17	101.246,52	87.849,85	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
	Contrato N° 54/2009 - Ing. Fernando Moreno		1	225.382,85	225.382,85	199.940,52	-	25.442,33	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
	Contrato N° 89/2012, M & T S A		1	1.363.6*2,02	1.363.612,02	474.848,76	734.712,20	154.051,06	LPN N° 06/2012 - Construcción de Planta de Tratamiento de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe.	14/12/2012	Contrato Rescindido por causas imputables al contratista,
24	Contrato N° 06/2018 Ing. Jorge Marín Postigo - JMP		1	30.268,87	30.268,87	22.644,97	3.973,28	3.670,62	Solicitud de Propuesta N° 01/2018 - Contratación de Servicio de Consultoría para readecuación, ajuste, ampliación y actualización de diseño ejecutivo de redes colectoras de desague cloacal para la ciudad de Iturbe y Caazapá	07/08/2018	Contrato Cerrado(Con Informe Final)
25	Contrato N° 24/2019, Consorcio Universitario, Lote N° 1		1	298.706,00	298.706,00	222.998,00	39.353,00	36.355,00	LPN N° 02/2019, Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento para la Ciudad de ITURBE, Departamento de Guairá	31/12/2024	Contrato en Ejecución. Monto inicial del contrato mas adenda para culminar obras
26	Contrato N° 24/2019, Consorcio Universitario, Lote N° 2		1	1.007.191,00	1.007.191,00	751.916,00	132.691,00	122.584,00	LPN N° 02/2019, Culminación de la Construcción de las Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de ITURBE, Departamento de Guairá	31/12/2024	Contrato en Ejecución. Monto inicial del contrato mas adenda para culminar obras
27	C.1.2. Promoción Caazapá		n/a	-	6.715,00	4.541,00	2.174,00	-	n/a	31/12/2025	En ejecución, promoción social en la ciudad de Caazapá, Departamento de Caazapá. Funcionarios de SENASA - viáticos
28	C.1.3 Supervisión Caazapá - Hasta 2019		n/a	-	216,00	-	216,00	-	n/a	2019	Actividad finalizada. Viáticos
29	C.1.3. Fiscalización Caazapá		1	1.145,69	1.145,69	496,43	649,26	-	n/a	2019	Gastos realizados hasta el 2,019 viáticos
	Contrato N°55/2010 - Consorcio Ingeniería Sanitaria		1	227.455,83	227.455,83	102.505,62	100.388,08	24.562,13	LPI N° 01/2009 - Fiscalización de obras de Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	15/12/2010	Contrato Cerrado (Informe Final)

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM



Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
 N° COF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						Financiamiento US\$					
						FOCEM	CLE	CLNE			
30	C.1.1. Obras Caazapá										
	Contrato N° 51/2009 - D.C. Ingeniería S.A.		1	1.107.950,50	1.107.950,50	559.040,14	424.139,94	124.770,42	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
	Contrato N° 52/2009 - Ocho A S.A.		1	226.569,91	226.569,91	201.180,00	-	25.389,91	LPI N° 02/2009 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado Condominial en las Ciudades de Iturbe y Caazapá	18/12/2009	Contrato Rescindido por mutuo acuerdo
31	Contrato N° 42/2017, TECO S.R.L		1	237.526,62	237.526,62	181.899,94	30.127,45	25.499,23	LPN N° 14/2017 Construcción de la Planta de Tratamiento de Desague Cloacal para la Ciudad de Caazapá	22/12/2017	Contrato rescindido por imposibilidad de ejecución Anticipo recuperado mediante ejecución de la póliza.
32	Contrato N° 21/2019 Red de Ingeniería de Servicios S.A.- REDINSA - Evaluación del estado de Obras Caazapá (Consultoría Caazapá - Productos 1 y 2)		1	31.654,61	31.654,61	23.621,76	4.175,44	3.857,41	LCO - Servicio de Readequación Ajuste Ampliación y Actualización de Diseño Ejecutivo de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Caazapá Dpto de Caazapá	04/05/2020	Actividad culmina con la entrega de los informes 1 y 2.
Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 42/2017 TECO S.P.L., rescisión de Contrato por imposibilidad de ejecución. Anticipo recuperado mediante ejecución de póliza					(148.948,49)	(148.948,49)	-	-	-	-	-
Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 54/2009 Ing. Fernando Moreno, rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo					(230.912,09)	(230.912,09)	-	-	-	-	-
Devolución a la Cuenta de Origen Cto. 52/2009 Ocho A S.A., rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo					(177.946,02)	(177.946,02)	-	-	-	-	-
Monto Presupuestado					6.397.607,00	3.848.239,00	1.839.241,00	710.127,00			
Saldo del componente Saneamiento - Alcantarillado Condominial					853.447,88	766.743,04	66.001,56	20.703,28			

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM



Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PAÍS"
 N° COP: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
	D-Unidad Ejecutora Operativa y Capacitada para ejecutar el Proyecto				1.577.415,49	337.520,76	652.179,05	587.715,68			
	Actividades 2009-2016				939.525,91	-	570.683,21	368.842,70			Actividad finalizada
	Capacitación				8.559,97	-	7.648,15	911,82			Actividad finalizada
	Unidad Ejecutora				629.329,61	337.520,76	73.847,69	217.961,16			
	Honorarios Profesionales		n/a		451.520,32	330.521,29	72.624,00	48.375,03			Actividad en ejecución
	Gastos de Personal		n/a		168.534,81	-	-	168.534,81			Actividad en ejecución
	Contrato N° 36/2017 " Servicio de Mantenimiento y reparaciones de Vehículo del SENASA-FOCEM"		1	9.274,48	9.274,48	6.999,47	1.223,69	1.051,32			Actividad finalizada
Monto Presupuestado					1.604.403,00	341.348,00	665.947,00	597.107,00			
Saldo componente Unidad Ejecutora					26.987,51	3.827,24	13.767,95	9.391,32			

Lic. César G. Martínez
 Coordinador General
 Proyecto SENASA-FOCEM



Lic. Carmen Vázquez Peña
 Coordinadora Adm. Financiera
 Proyecto SENASA-FOCEM



FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR



NOMBRE DEL PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS*
 N° COF: 1/8 N° ADD: 2
 ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SENASA
 N° VERSIÓN: SETIEMBRE/2024

Fecha: 05/09/2024

N° de Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente /Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Plan de Adquisiciones (PA)			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Comentarios
						Financiamiento U\$S					
						FOCEM	CLE	CLNE			
	Auditoría Externa				43.500,00	43.500,00	-	-			
	Imprevistos				201.378,00	171.171,00	30.207,00	-			
	RESERVA DE CRÉDITO PARA INTERVENCIÓN EN CAAZAPÁ				3.247.339,00	2.001.137,00	888.997,00	357.204,00			
	Contrato N° 21/2019 Red de Ingeniería de Servicios S.A. Evaluación del estado de Obras Caazapá (Consultoría Caazapá - Productos 3,4 y 5)		1	72.675,00	72.675,00	53.187,00	11.325,00	8.163,00		15/09/2024	Presentación Informe Final, pendiente de pago
	Supervisión Caazapá		n/a	-	6.842,00	5.682,00	1.159,00	-	n/a	agosto/2027	Supervisión sujeta al inicio de obras en Caazapá.
	Fiscalización Caazapá										
	Servicio de consultoría para la fiscalización de la construcción de la red colectora, conexiones intradomiciliarias y la planta de tratamiento del desague cloacal, para la ciudad de Caazapá, para la Ciudad de Caazapa		1	258.770,00	258.770,00	164.614,00	68.897,00	25.259,00	LPI	agosto/2027	Pendiente de llamado
	Obras Caazapá										
	Construcción de la Red colectora, conexiones intradomiciliarias y la planta de tratamiento del desague cloacal, para la ciudad de Caazapá, para la Ciudad de Caazapa		1	2.863.373,00	2.863.370,00	1.761.358,00	804.291,00	297.721,00	LPI	agosto/2027	Pendiente de llamado
	Unidad Ejecutora		1	45.682,00	45.682,00	16.296,00	3.325,00	26.061,00			
Monto Presupuestado					3.247.339,00	2.001.137,00	888.998,00	357.204,00			
Saldo reserva de Crédito para intervención Caazapá					-	-	-	-			
Total sin imprevistos						10.435.411,00	6.769.360,00	2.932.983,00			
SUB-TOTAL					19.200.847,07	9.808.256,15	6.712.627,01	2.679.962,91			
TOTAL PRESUPUESTO					20.339.132,00	10.606.582,00	6.799.567,00	2.932.983,00			
SALDO DEL PRESUPUESTO					1.138.284,93	798.325,85	86.939,99	253.020,09			

[Firma]
Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM



[Firma]
Lic. Carmen Vázquez Peña
Coordinadora Adm. Financiera
Proyecto SENASA-FOCEM