

FOCEM - PROYECTO CORRIENTES									
PLAN DE ADQUISICIONES (Montos en U\$S)									
Plan de Cuentas Nombre y N°	Descripción de la Adquisición	Monto U\$S	Subtotales	Modalidad de Compra	Fecha de Llamado a Licitación	Financiamiento		Estado de Situación Fecha	Comentarios
						FOCEM 85%	Local 15% + No Elegibles		
Construcciones en Bienes de Dominio Público Prog: 17 SubProg: 0 Proy: 1 ActOb: 62 Partida: 422	Componente 1: Ampliación de ET Iberá	912.035,89				627.717,01	284.318,88		
	Subcomponentes:								
	1 Equipamiento Línea Libres SUR	264.245,02				224.608,27	39.636,75		
	2 Sistema de Control	8.096,50				6.882,03	1.214,48		
	3 Protecciones	242.553,54				206.170,51	36.383,03		
	4 Sistema de Comunicaciones	55.187,97				46.909,77	8.278,20		
	5 Cableado y Conexionado	53.407,79				45.396,62	8.011,17		
	6 Obra Civil	102.538,99				87.158,14	15.380,85		
	7 Iluminación, Equipamiento	0,00				0,00	0,00		
	8 Instalaciones Provisorias	0,00				0,00	0,00		
	9 Planos Conforme a Obra	5.982,86				5.085,43	897,43		
	10 Ensayos y Puesta en Servicio	6.477,94				5.506,25	971,69		
	Total sin Impuestos	738.490,60							
	Impuestos (23,5 %)	173.545,29							
	Componente 2: LAT 132kV Iberá-Libres N	18.770.517,77				12.961.946,24	5.808.571,53		
	Subcomponentes:								
	1 Conductores	1.448.110,76				1.230.894,14	217.216,61		
	2 Cable de Guardia	480.212,66				408.180,76	72.031,90		
	3 Estructuras	2.520.500,99				2.142.425,84	378.075,15		
	4 Aisladores	409.617,38				348.174,77	61.442,61		
	5 Morsetería del Conductor	292.335,46				248.485,14	43.850,32		
	6 Morsetería del Cable de Guardia	228.970,10				194.624,58	34.345,51		
	7 Sistema de puesta a Tierra	385.701,56				327.846,32	57.855,23		
	8 Construcción	8.987.739,29				7.639.578,40	1.348.160,89		
	9 Puesta en Servicio	496.160,32				421.736,27	74.424,05		
	Total sin Impuestos	15.249.348,52							
	Impuestos (23,5 %)	3.521.169,26							
	Componente 3: ET Paso de los Libres Norte	10.474.655,76				7.277.043,82	3.197.611,94		
	Subcomponentes:								
	1 Equip.Campo y Trafo(Rama 1 del Polígono)								
	Transformador	799.585,00				679.647,25	119.937,75		
	Equipamiento de Campo	560.100,21				476.085,18	84.015,03		
	2 Equip.Línea Iberá (Rama 2 del Polígono)	425.747,20				361.885,12	63.862,08		
	3 Equip.Línea Libres Sur (Rama 3 del Polígono)	425.747,20				361.885,12	63.862,08		
	4 Equip.Med. Tensión en 33 kV	568.317,54				483.069,91	85.247,63		
	5 Equip.Med. Tensión en 13,2 kV	546.310,18				464.363,66	81.946,53		
	6 Sistema de Telecontrol	458.555,68				389.772,33	68.783,35		
	7 Protecciones	853.054,20				725.096,07	127.958,13		
	8 Sistema de Comunicaciones	330.813,15				281.191,17	49.621,97		
	9 Servicios Auxiliares	100.117,26				85.099,67	15.017,59		
	10 Cableado y Conexionado	607.706,73				516.550,72	91.156,01		
	11 Sistema contra incendio	21.052,38				17.894,52	3.157,86		
	12 Obra Civil	2.298.971,33				1.954.125,63	344.845,70		
	13 Iluminación, Equipamiento	118.299,44				100.554,52	17.744,92		
	14 Instalaciones Provisorias	146.650,43				124.652,86	21.997,56		
	15 Planos Conforme a Obra	123.072,38				104.611,52	18.460,86		
	16 Ensayos y Puesta en Servicio	177.127,71				150.558,55	26.569,16		
	Total sin Impuestos	8.561.228,03							
	Impuestos (23,5 %, para Trafo 11,186%)	1.913.427,74							
	Componente 4: LAT 132kV Libres N-Libres S	872.813,35				603.955,77	268.857,58		
	Subcomponentes:								
	1 Conductores	108.997,58				92.647,95	16.349,64		
	2 Cable de Guardia	36.145,04				30.723,28	5.421,76		
	3 Estructuras	179.184,38				152.306,73	26.877,66		
	4 Aisladores	62.624,45				53.230,78	9.393,67		
	5 Morsetería del Conductor	16.874,51				14.343,33	2.531,18		
	6 Morsetería del Cable de Guardia	13.216,86				11.234,33	1.982,53		
	7 Sistema de puesta a Tierra	6.087,37				5.174,27	913,11		
	8 Construcción	249.723,00				212.264,55	37.458,45		
	9 Puesta en Servicio	37.683,01				32.030,55	5.652,45		
	Total sin Impuestos	710.536,20							
	Impuestos (23,5 %)	162.277,15							
	Componente 5: Ampliación de ET Libres Sur	1.313.592,92				904.092,29	409.500,63		
	Subcomponentes:								
	1 Equipamiento Línea Libres SUR	261.519,66				222.291,71	39.227,95		
	2 Sistema de Control	100.786,97				85.668,92	15.118,05		
	3 Protecciones	247.411,69				210.299,93	37.111,75		
	4 Sistema de Comunicaciones	175.223,88				148.940,29	26.283,58		
	5 Cableado y Conexionado	76.343,19				64.891,71	11.451,48		
	6 Obra Civil	157.332,72				133.732,81	23.599,91		
	7 Iluminación, Equipamiento	0,00				0,00	0,00		
	8 Instalaciones Provisorias	0,00				0,00	0,00		
	9 Planos Conforme a Obra	22.347,72				18.995,56	3.352,16		
	10 Ensayos y Puesta en Servicio	22.672,17				19.271,35	3.400,83		
	Total sin Impuestos	1.063.637,99							
	Impuestos (23,5 %)	249.954,93							
Partida: 349 Servicios Técnicos y Profesionales No Especificados	Auditoría FOCEM Total sin Impuestos	263.232,41				223.747,55	101.344,48		
	Impuestos (23,5 %)	61.859,62							
		32.668.707,72				22.598.502,68	10.070.205,04		

TOTALES POR LICITACIÓN O CONTRATACIÓN							Estado de Situación Fecha	Comentarios
Plan de Cuentas Nombre y N°	LICITACIÓN O CONTRATACIÓN	Elegible	*Impuestos 23,5%	Total	Focem	Provincia		
Construcciones en Bienes de Dominio Público Prog: 17 SubProg: 0 Proy: 1 ActOb: 62 Partida 422	LICITACIÓN N° 1 Pública Internacional(ET's)	9.563.771,62	2.247.486,33	11.811.257,94	8.129.205,87	3.682.052,07	Eval Ofertas	
	LICITACIÓN N° 2 Pública Internacional (LAT's)	11.186.733,30	2.628.882,32	13.815.615,62	9.508.723,30	4.306.892,32	Eval Ofertas	
	LICITACIÓN N° 2 Pública Nacional(Trafo)	799.585,00	89.441,63	889.026,63	679.647,25	209.379,38	Eval Ofertas	
	LICITACIÓN N° 3 Pública Internacional(Conductores)	2.073.466,04	433.046,96	2.506.513,00	1.762.446,13	744.066,87	Eval Ofertas	
	LICITACIÓN N° 4 Pública Internacional(Estructuras)	2.699.685,38	634.426,06	3.334.111,44	2.294.732,57	1.039.378,87	Eval Ofertas	
	AUDITORIA FOCEM	263.232,41	0,00	263.232,41	263.232,41	0,00	Pendiente	
Partida: 349	TOTALES	26.586.473,74	6.033.283,30	32.619.757,05	22.637.987,54	9.981.769,50		

* La Provisión y Montaje del Transformador tributa el 11,186006%

* La Provisión y Montaje del cable OPGW tributa el 10,5%