

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**Administração: Rua Caldas Junior, 120 - 18º andar - CEP 90018-900 - Porto Alegre - RS
Protocolo: Rua Sete de Setembro, 641 - 6º andar - CEP 90010-190 - Porto Alegre - RS

Plano de Contas Nº e nome	Descrição das Aquisições	Quant.	Custo Unitário*	Montante (USD)	Modalidade de Compra	***Data	Financiamento (USD)			Estado de situação - Data	Comentários
							FOCEM	Local Elegível	Local Não Elegível		
	I. OBRAS										
14821001 320301	1.1 Canteiro de obras e serviços técnicos preliminares	1 serviço	-	183.589,36	Concorrência Nacional (CN)	15/3/2018	115.661,30	42.225,55	25.702,51	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320101	1.2 Rede Coletora (Bacias 1, 2, 3 e 4) e Ramais Prediais	16.108 metros	-	1.117.793,22	Concorrência Nacional (CN)	15/3/2018	704.209,73	257.092,44	156.491,05	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320201	1.3 Estações Elevatórias e Linhas de Recalque	3 unidades	-	324.579,16	Concorrência Nacional (CN)	15/3/2018	204.484,87	74.653,21	45.441,08	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320301	1.4 Estação de Tratamento de Esgotos	1 unidade	-	516.324,98	Concorrência Nacional (CN)	15/3/2018	325.284,75	118.754,75	72.285,50	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320102	2. TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	-	-	65.763,11	Equipe própria CORSAN	15/3/2018	41.430,74	15.125,51	9.206,84	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320301	3. IMPREVISTOS	-	-	198.097,78	-	-	107.986,97	52.107,18	38.003,63		-
14821001 320301	3.1 Capacitação/Treinamento			10.000,00			10.000,00				
14821001 320301	3.2 Diferença componente 1.3			12.707,22			12.707,22			Ordem de Início em 23/08/2018	
14821001 320301	4. AUDITORIA EXTERNA	-	-	80.000,00	Responsável UTF	-	80.000,00			Não iniciado.	-
	TOTAL:			2.508.854,83			1.601.765,58	559.958,64	347.130,61		

Nota: o custo das estações elevatórias e linhas de recalque está acima do valor aprovado no COF em função da variação cambial.

Com o dólar atualmente mais alto do que à época da celebração do Convênio, este componente foi o único a ultrapassar o limite aprovado, e por isso a diferença de US\$ 12.707,22 está sendo alocada em Imprevistos. Esta diferença é em relação ao valor efetivamente contratado para o componente 1.3 e consta na planilha orçamentária da empresa vencedora da licitação.



Saneamiento Urbano Integrado Aceguá-Brasil Aceguá-Uruguay

COF N° 04/13

ADDENDUM N° 1

ORGANISMO EJECUTOR: Administración de las Obras Sanitarias del Estado O.S.E.

Plan de adquisiciones (PA)													
N° Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente/Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento			Modalidad de Compra	Fecha	Estado de situación	Comentarios	
						FOCEM	CLE	CLNE					
1	Sistema de Saneamiento Urbano	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMAS DE BOMBEO Y RED DE			6.705.100	4.117.943	1.477.345	1.109.812	Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	En ejecución		
						61%	22%	17%					
		1.1 Construcción de redes colectoras y conexiones	1	1.494.546	1.494.546	1.399.678	94.868			Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	En ejecución	
		1.2 Construcción de Sistema de Bombeo 1	1	143.065	143.065	101.894	41.171			Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	En ejecución	
		1.3 Construcción de Sistema de Bombeo 2	1	139.256	139.256	99.181	40.075			Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	En ejecución	
		1.4 Construcción de Planta de Tratamiento	1	1.771.061	1.771.061	1.261.385	509.676			Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	En ejecución	
		1.5 Construcción de desinfección UV	1	177.997	177.997	126.773	51.224			Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	En ejecución	
		1.6 Construcción de locales, laboratorios, vestuarios	1	159.832	159.832	113.836	45.996			Licitación Pública Internacional N° 14.910	2016	En ejecución	
		1.7 Leyes Sociales			470.687		470.687			Licitación Pública Internacional N° 14.910		En ejecución	
		1.8 Ajuste de Precios			777.150	553.502	223.648			Licitación Pública Internacional N° 14.910		En ejecución	
1.9 IVA				1.109.812			1.109.812	Licitación Pública Internacional N° 14.910		En ejecución			
1.10 Imprevistos				381.694	381.694			Licitación Pública Internacional N° 14.910					
2		AUDITORIAS EXTERNAS	2	40.000	80.000	80.000	0	0	Licitado por UTF		Sin iniciar		